

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EXTENSÃO: 1025,00 m
 ÁREA CALÇAMENTO: 8.200,00 m² LEITO DA VIA: 8,00M
 LOCAL: ESTRADA MATO GRANDE MEIO-FIO: 2.050,00 m


ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS R\$	2º MÊS R\$	3º MÊS R\$	4º MÊS R\$	5º MÊS R\$	6º MÊS R\$
1	ASSENTAMENTO CORDÕES	91963,00	41383,35	41383,35	9196,30			
2	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRA	294344,43			29434,44	35321,33	35321,33	35321,33
3	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO	39349,34						
4	DRENAGEM	20348,72						
	Sub Total R\$	446005,49	41.383,35	41.383,35	38.630,74	35.321,33	35.321,33	35.321,33
	Acumulado R\$	446005,49	41.383,35	82.766,70	121.397,44	156.718,77	192.040,11	227.361,44

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	7º MÊS R\$	8º MÊS R\$	9º MÊS R\$	10º MÊS R\$	11º MÊS R\$	12º MÊS R\$	%
1	ASSENTAMENTO CORDÕES							20,62
2	COLCHÃO E ASSENTAMENTO DE PEDRA	35321,33	35321,33	35321,33	35321,33	17660,67		66,00
3	PREENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO					19674,67	19674,67	8,82
4	DRENAGEM						20348,72	4,56
	Sub Total R\$	35.321,33	35.321,33	35.321,33	35.321,33	37.335,34	40.023,39	100,00
	Acumulado R\$	262.682,77	298.004,10	333.325,43	368.646,76	405.982,10	446.005,49	100,00

Giruá, 15 de agosto de 2017.


CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil
 CREA-RS 117078-D


RUBEN WEIMER
 Prefeito Municipal

7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	%
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
35321,33	35321,33	35321,33	35321,33	17660,67	19674,67	66,00
				19674,67	20348,72	8,82
						4,56
35.321,33	35.321,33	35.321,33	35.321,33	37.336,34	40.023,39	100,00
262.682,77	298.004,10	333.325,43	368.646,76	405.982,10	446.005,49	100,00

