



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                                              |               |                                           |                                                                                                              |                                                                                  |       |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO                                                  | GESTOR        | PROGRAMA                                  | ACÃO / MODALIDADE<br>OBR A DE ENGENHARIA                                                                     | OBJETO<br>AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SECRETARIA E COBERTURA) DA EMEF |       |       |       |       |
| PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER |               | MUNICÍPIO / UF<br>PORTO XAVIER/RS         | LOCALIDADE / ENDEREÇO<br>LINHA PONTE PINDAÍ                                                                  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>AMPLIAÇÃO PINDAÍ 2                                  |       |       |       |       |
| DATA BASE<br>fev-24                                          | DESON.<br>Não | LOCALIDADE DO SINAPI<br>Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA, SECRETARIA E COBERTURA) DA EMEF MACHADO DE ASSIS | BDI 1<br>20,61%                                                                  | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item                      | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 15/06/24 | Parcela 1 jul/24 | Parcela 2 ago/24 | Parcela 3 set/24 | Parcela 4 out/24 | Parcela 5 nov/24 | Parcela 6 dez/24 | Parcela 7 jan/25 | Parcela 8 fev/25 |  |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |                                      | 188.528,86           | Parcela (%)             | 10,22%           | 19,59%           | 21,19%           | 20,04%           | 19,46%           | 9,50%            |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Parcela (R\$)           | 19.267,00        | 36.924,81        | 39.954,14        | 37.783,74        | 36.694,25        | 17.904,92        |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 10,22%           | 29,81%           | 51,00%           | 71,04%           | 90,50%           | 100,00%          |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 19.267,00        | 56.191,81        | 96.145,95        | 133.929,69       | 170.623,94       | 188.528,86       |                  |                  |  |
| 1.                        | AMPLIAÇÃO SALA E SECRETARIA          | 188.528,86           | Parcela (%)             | 10,22%           | 19,59%           | 21,19%           | 20,04%           | 19,46%           | 9,50%            |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 10,22%           | 29,81%           | 51,00%           | 71,04%           | 90,50%           | 100,00%          |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 19.267,00        | 56.191,81        | 96.145,95        | 133.929,69       | 170.623,94       | 188.528,86       |                  |                  |  |
| 1.1.                      | SERVIÇOS PRELIMINARES                | 5.140,08             | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 5.140,08         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.2.                      | DEMOLIÇÕES                           | 85,74                | Parcela (%)             | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 85,74            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.3.                      | FUNDAÇÕES E CONTRAPISO               | 13.541,04            | Parcela (%)             | 70,00%           | 30,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 70,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 9.478,73         | 13.541,04        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.4.                      | ESTRUTURA DE CONCRETO                | 13.228,98            | Parcela (%)             | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 6.614,49         | 13.228,98        |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.5.                      | ALVENARIA                            | 43.371,13            | Parcela (%)             | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 21.685,57        | 43.371,13        |                  |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.6.                      | ESQUADRIAS                           | 23.308,17            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 11.654,09        | 23.308,17        |                  |                  |                  |                  |  |
| 1.7.                      | REVESTIMENTOS E FORRO                | 19.695,87            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 9.847,94         | 19.695,87        |                  |                  |                  |  |
| 1.8.                      | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                | 21.129,20            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 10.564,60        | 21.129,20        |                  |                  |  |
| 1.9.                      | TELHADO                              | 32.563,44            | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.281,72        | 32.563,44        |                  |                  |                  |  |
| 1.10.                     | PINTURA                              | 7.340,32             | Parcela (%)             | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 100,00%          |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.340,32         |                  |                  |  |
| 1.11.                     | ESTRUTURA METÁLICA (COBERTURA)       | 9.124,89             | Parcela (%)             | 50,00%           | 50,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (%)           | 50,00%           | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |
|                           |                                      |                      | Acumulado (R\$)         | 4.562,45         | 9.124,89         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |

Local

17 de maio de 2024

Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAUR S233428

ART/RRT: 13178681