



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE OBRAS DE ENGENHARIA	OBJETO AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E SECRETARIA) DA EMEF PRESIDENTE
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		Município / UF PORTO XAVIER/RS	Localidade / Endereço RINCÃO COMPRIDO	Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO RINCÃO
Data Base fev-24	Deson. Não	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA E SECRETARIA) DA EMEF PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA	
			BDI 1 23,96%	BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/06/24	Parcela 1 jul/24	Parcela 2 ago/24	Parcela 3 set/24	Parcela 4 out/24	Parcela 5 nov/24	Parcela 6 dez/24	Parcela 7 jan/25	Parcela 8 fev/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%) 7,40%	7,40%	11,73%	11,37%	7,63%	7,63%	19,67%	24,34%	10,23%
			Parcela (R\$) 7,40%	19.589,46	31.044,38	30.095,90	20.202,83	20.202,84	52.060,15	64.438,45	27.092,06
			Acumulado (%) 7,40%	7,40%	19,13%	30,50%	38,13%	45,76%	65,42%	89,77%	100,00%
			Acumulado (R\$) 7,40%	19.589,46	50.633,84	80.729,74	100.932,57	121.135,41	173.195,56	237.634,01	264.726,07
1. AMPLIAÇÃO E REFORMA			Parcela (%) 7,40%	7,40%	11,73%	11,37%	7,63%	7,63%	19,67%	24,34%	10,23%
			Acumulado (%) 7,40%	7,40%	19,13%	30,50%	38,13%	45,76%	65,42%	89,77%	100,00%
			Acumulado (R\$) 7,40%	19.589,46	50.633,84	80.729,74	100.932,57	121.135,41	173.195,56	237.634,01	264.726,07
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES			Parcela (%) 100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 100,00%	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45	5.367,45
1.2. DEMOLIÇÕES			Parcela (%) 100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (%) 100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 100,00%	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81	364,81
1.3. FUNDAÇÕES E CONTRAPISO			Parcela (%) 50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 50,00%	13.857,20	27.714,39	27.714,39	27.714,39	27.714,39	27.714,39	27.714,39	27.714,39
1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO			Parcela (%) 0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	9.893,08	19.786,15	19.786,15	19.786,15	19.786,15	19.786,15	19.786,15
1.5. ALVENARIA			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	0,00	20.202,83	40.405,66	60.608,50	60.608,50	60.608,50	60.608,50
1.6. ESQUADRIAS			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.730,90	27.461,79	27.461,79
1.7. REVESTIMENTOS E FORRO			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.642,40	23.427,84	29.284,80
1.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			Parcela (%) 0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	70,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	7.294,11	25.529,38	36.470,54
1.9. TELHADO			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.686,85	47.373,70	47.373,70
1.10. PINTURA			Parcela (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%) 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$) 0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293,94

Local
09 de maio de 2024
Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS233428
ART/RRT: 13169211