



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
CNPJ: 87.613.667/0001-48



Obra
Projeto elétrico- Avançar+ Ilumina Esporte- Porto Xavier

Bancos
SINAPI - 09/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 10/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 07/2024 - Sergipe
SEDOP - 10/2024 - Pará
SETOP - 07/2024 - Minas Gerais
AGETOP CIVIL - 06/2024 - Goiás
SCO - 09/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.

27,05%

Encargos Sociais

Não Desonerado:

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Administração da obra	100,00% 8.396,88	40,00% 3.358,75	30,00% 2.519,06	30,00% 2.519,06
2	Serviços preliminares	100,00% 1.782,01	100,00% 1.782,01		
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 275.791,73	27,92% 77.004,73	36,80% 101.488,78	35,28% 97.298,22
3.1	Mureta em alvenaria	100,00% 4.239,85	100,00% 4.239,85		
3.2	Padrão de entrada, Quadro geral de baixa tensão QGBT e interligação com a medição	100,00% 11.532,85	100,00% 11.532,85		
3.3	Alimentação subterrânea e malha de aterramento	100,00% 61.232,03	100,00% 61.232,03		
3.4	Postes e estruturas metálicas	100,00% 101.488,78		100,00% 101.488,78	
3.5	SPDA e interligação malha de aterramento, projetores modulares e alimentação	100,00% 97.298,22			100,00% 97.298,22
Porcentagem			28,73%	36,37%	34,9%
Custo			82.145,49	104.007,84	99.817,28
Porcentagem Acumulado			28,73%	65,1%	100,0%
Custo Acumulado			82.145,49	186.153,33	285.970,62

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

Município de Porto Xavier
Estado do Rio Grande do Sul
CNPJ 87.613.667/0001-48