



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
		CONSULTA POPULAR	OBFA DE ENGENHARIA		CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA		CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES			20.73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	5,22%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
			Parcela (R\$)	11.315,07	21.446,30	21.446,31	21.446,30	21.446,31	21.446,30	21.446,30	21.446,31
			Acumulado (%)	5,22%	15,12%	25,03%	34,93%	44,83%	54,73%	64,63%	74,53%
			Acumulado (R\$)	11.315,07	32.761,37	54.207,68	75.653,98	97.100,29	118.546,59	139.992,89	161.439,20
1.	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	216.607,20	Parcela (%)	5,22%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
			Acumulado (%)	5,22%	15,12%	25,03%	34,93%	44,83%	54,73%	64,63%	74,53%
			Acumulado (R\$)	11.315,07	32.761,37	54.207,68	75.653,98	97.100,29	118.546,59	139.992,89	161.439,20
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.633,47	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.633,47							
1.2.	TERRAPLANAGEM (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)	8.032,00	Parcela (%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	803,20	1.606,40	2.409,60	3.212,80	4.016,00	4.819,20	5.622,40
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	156.992,00	Parcela (%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	15.699,20	31.398,40	47.097,60	62.796,80	78.496,00	94.195,20	109.894,40
1.4.	COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)	1.031,04	Parcela (%)	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	103,10	206,21	309,31	412,42	515,52	618,62	721,73
1.5.	MEIO-FIO	48.408,00	Parcela (%)	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%
			Acumulado (R\$)	9.681,60	14.522,40	19.363,20	24.204,00	29.044,80	33.885,60	38.726,40	43.567,20
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	510,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

07 de janeiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS 233428
ART/RR: 11676260



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		CONSULTA POPULAR	OBRA DE ENGENHARIA	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA				
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		PORTO XAVIER/RS	ESTRADA DE ACESSO A LINHA PRIMEIRA	CALÇAMENTO CONSULTA POPULAR				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Não	Porto Alegre / RS	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	20,73%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	9,90%	7,67%	7,90%					
			Parcela (R\$)	21.446,30	16.605,51	17.116,19					
			Acumulado (%)	84,43%	92,10%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	182.885,50	199.491,01	216.607,20					
1.	CALÇAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES	216.607,20	Parcela (%)	9,90%	7,67%	7,90%					
			Acumulado (%)	84,43%	92,10%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	182.885,50	199.491,01	216.607,20					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.633,47	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	TERRAPLANAGEM (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)	8.032,00	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	6.425,60	7.228,80	8.032,00					
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	156.992,00	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	125.593,60	141.292,80	156.992,00					
1.4.	COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO (EXECUÇÃO PELA PREFEITURA - CONTRAPARTIDA FÍSICA)	1.031,04	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%					
			Acumulado (%)	80,00%	90,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	824,83	927,94	1.031,04					
1.5.	MEIO-FIO	48.408,00	Parcela (%)	10,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	48.408,00							
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	510,69	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	510,69					

Local

07 de janeiro de 2022

Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAURS 233428
ART/RRT: 11676260