



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
			Obr: de engenharia	RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
Prefeitura Municipal de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Rua Miguel Frias esquina Rua Dr. Flores	Recuperação Campo					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE		BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-21	Não	Porto Alegre / RS	RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL		20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		429.655,85	Parcela (%)	2,79%	7,94%	7,13%	5,58%	9,32%	11,06%	9,77%	11,02%	
			Parcela (R\$)	11.998,09	34.109,27	30.639,46	23.974,09	40.028,22	47.526,78	41.988,40	47.355,27	
			Acumulado (%)	2,79%	10,73%	17,86%	23,44%	32,76%	43,82%	53,59%	64,61%	
			Acumulado (R\$)	11.998,09	46.107,36	76.746,82	100.720,91	140.749,13	188.275,91	230.264,31	277.619,58	
1.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA	99.726,41	Parcela (%)	12,03%	34,20%	30,72%	23,04%					
			Acumulado (%)	12,03%	46,23%	76,96%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	11.998,09	46.107,36	76.746,82	99.726,41					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	868,41	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	868,41								
1.2.	MEIO-FIO	22.259,36	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.129,68	22.259,36							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	76.598,64	Parcela (%)	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	22.979,59	53.619,05	76.598,64					
2.	REFORMA DA QUADRA DE VOLEIBOL	70.700,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	56,62%	41,98%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	1,41%	58,02%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	994,50	41.022,72	70.700,22			
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	994,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	994,50					
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	40.028,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.028,22				
2.3.	PINTURA	29.677,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.677,50			
3.	CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND	17.849,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,28			
3.1.	CERCAMENTO	17.849,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.849,28			
4.	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS	241.379,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	19,62%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,40%	37,01%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.988,40	89.343,67	
4.1.	FUNDAÇÕES E CONTRAPISO	28.206,34	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,34		
4.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18.777,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.777,21
4.3.	ALVENARIA	33.947,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.973,85
4.4.	ESQUADRIAS	24.983,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	REVESTIMENTOS E FORRO	26.094,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.572,51	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.	TELHADO	18.169,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.	PINTURA	7.480,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.940,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,06	13.782,06
4.10.	ACESSIBILIDADE, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	23.208,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604,21

Local

15 de dezembro de 2021

Data

Nome: Alessandro Ozil Taube Xavier

Título: Engenehiro Civil

CREA/CAU RS233428

ART/RRT: 11642601



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
			Obrç de engenharia	RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento					
Prefeitura Municipal de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Rua Miguel Frias esquina Rua Dr. Flores		Recuperação Campo					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-21	Não	Porto Alegre / RS	RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL			20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		429.655,85	Parcela (%) Parcela (R\$)	3,95% 16.973,85	5,92% 25.455,52	1,70% 7.286,25	2,91% 12.491,72	2,91% 12.491,71	1,82% 7.828,28	1,82% 7.828,28	2,43% 10.437,71
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	68,56% 294.593,43	74,49% 320.048,95	76,19% 327.335,20	79,09% 339.826,92	82,00% 352.318,63	83,82% 360.146,91	85,64% 367.975,19	88,07% 378.412,90
1.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA	99.726,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	868,41	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.2.	MEIO-FIO	22.259,36	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	76.598,64	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
2.	REFORMA DA QUADRA DE VOLEIBOL	70.700,22	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	994,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	40.028,22	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
2.3.	PINTURA	29.677,50	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
3.	CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND	17.849,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
3.1.	CERCAMENTO	17.849,28	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS	241.379,94	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	7,03% 44,05% 106.317,52	10,55% 54,59% 131.773,04	3,02% 57,61% 139.059,29	5,18% 62,79% 151.551,01	5,18% 67,96% 164.042,72	3,24% 71,20% 171.871,00	3,24% 74,45% 179.699,28	4,32% 78,77% 190.136,99
4.1.	FUNDAÇÕES E CONTRAPISO	28.206,34	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18.777,21	Parcela (%) Acumulado (%)								

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
			Acumulado (R\$)								
4.3.	ALVENARIA	33.947,70	Parcela (%)	50,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	33.947,70							
4.4.	ESQUADRIAS	24.983,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.491,72	24.983,43			
4.5.	REVESTIMENTOS E FORRO	26.094,27	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,28	15.656,56	26.094,27
4.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.572,51	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.286,26	14.572,51					
4.7.	TELHADO	18.169,26	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	18.169,26						
4.8.	PINTURA	7.480,59	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.940,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
			Acumulado (R\$)	13.782,06	13.782,06	13.782,06	13.782,06	13.782,06	13.782,06	13.782,06	13.782,06
4.10.	ACESSIBILIDADE, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	23.208,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (R\$)	11.604,21	11.604,21	11.604,21	11.604,21	11.604,21	11.604,21	11.604,21	11.604,21

Local

15 de dezembro de 2021

Data

Nome: Alessandro Ozil Taube Xavier

Título: Engenehiro Civil

CREA/CAURRS233428

ART/RRT: 11642601



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
			Obra de engenharia	RECUPERAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL				
PROponente / Tomador		Município / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Prefeitura Municipal de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Rua Miguel Frias esquina Rua Dr. Flores	Recuperação Campo				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
out-21	Não	Porto Alegre / RS	RECUPERAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 17 jun/01	Parcela 18 jul/01	Parcela 19 ago/01	Parcela 20 set/01	Parcela 21 out/01	Parcela 22 nov/01	Parcela 23 dez/01	Parcela 24 jan/02
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		429.655,85	Parcela (%)	10,19%	1,74%						
			Parcela (R\$)	43.762,36	7.480,59						
			Acumulado (%)	98,26%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	422.175,26	429.655,85						
1.	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA/CORRIDA	99.726,41	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	868,41	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
1.2.	MEIO-FIO	22.259,36	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	76.598,64	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
2.	REFORMA DA QUADRA DE VOLEIBOL	70.700,22	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
2.1.	SERVIÇOS INICIAIS	994,50	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	40.028,22	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
2.3.	PINTURA	29.677,50	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
3.	CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND	17.849,28	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
3.1.	CERCAMENTO	17.849,28	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
4.	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E BANHEIROS	241.379,94	Parcela (%)	18,13%	3,10%						
			Acumulado (%)	96,90%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	233.899,35	241.379,94						
4.1.	FUNDAÇÕES E CONTRAPISO	28.206,34	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									
		Acumulado (R\$)									
4.2.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18.777,21	Parcela (%)								
		Acumulado (%)									

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 17 jun/01	Parcela 18 jul/01	Parcela 19 ago/01	Parcela 20 set/01	Parcela 21 out/01	Parcela 22 nov/01	Parcela 23 dez/01	Parcela 24 jan/02
			Acumulado (R\$)								
4.3.	ALVENARIA	33.947,70	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.4.	ESQUADRIAS	24.983,43	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.5.	REVESTIMENTOS E FORRO	26.094,27	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.572,51	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.7.	TELHADO	18.169,26	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)								
4.8.	PINTURA	7.480,59	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00%	100,00%						
				0,00%	100,00%						
				0,00	7.480,59						
4.9.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	45.940,21	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00%							
				100,00%							
				45.940,21							
4.10.	ACESSIBILIDADE, DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	23.208,42	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	50,00%							
				100,00%							
				23.208,42							

Local

15 de dezembro de 2021

Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS233428

ART/RRT: 11642601