



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
			Obrç de engenharia		MIRANTE DO PORTO					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento				
Prefeitura Municipal de Porto Xavier		Porto Xavier/RS	Rua Tiradentes, 540			MIRANTE DO PORTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Não	Porto Alegre / RS	MIRANTE DO PORTO - RIO URUGUAI			20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		911.462,18	Parcela (%)	0,13%	0,16%	1,27%	1,26%	1,16%	1,17%	1,13%	1,13%
			Parcela (R\$)	1.181,32	1.476,66	11.579,26	11.445,16	10.559,16	10.639,78	10.344,44	10.344,44
			Acumulado (%)	0,13%	0,29%	1,56%	2,82%	3,98%	5,14%	6,28%	7,41%
			Acumulado (R\$)	1.181,32	2.657,98	14.237,24	25.682,40	36.241,56	46.881,34	57.225,78	67.570,22
1.	CONSTRUÇÃO MIRANTE DO PORTO	911.462,18	Parcela (%)	0,13%	0,16%	1,27%	1,26%	1,16%	1,17%	1,13%	1,13%
			Acumulado (%)	0,13%	0,29%	1,56%	2,82%	3,98%	5,14%	6,28%	7,41%
			Acumulado (R\$)	1.181,32	2.657,98	14.237,24	25.682,40	36.241,56	46.881,34	57.225,78	67.570,22
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.906,62	Parcela (%)	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	5,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	20,00%	45,00%	70,00%	90,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.181,32	2.657,98	4.134,63	5.315,96	5.611,29	5.906,62		
1.2.	ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES MIRANTE	1.612,22	Parcela (%)	0,00%		0,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	35,00%	50,00%	65,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	161,22	322,44	564,28	806,11	1.047,94
1.3.	PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS	101.026,10	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	10.102,61	20.205,22	30.307,83	40.410,44	50.513,05	60.615,66
1.4.	MOBILIÁRIO/ESTRUTURA	711.032,50	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	PAISAGISMO	52.290,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.445,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	PINTURA BANCOS	4.307,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.841,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Local

04 de janeiro de 2022

Data

Nome: Angelo Deobald Bedin

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS245975

ART/RRT: 11674625



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO					
				Obra de engenharia		MIRANTE DO PORTO					
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento				
Prefeitura Municipal de Porto Xavier			Porto Xavier/RS	Rua Tiradentes, 540			MIRANTE DO PORTO				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
nov-21	Não	Porto Alegre / RS	MIRANTE DO PORTO - RIO URUGUAI				20,61%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 9 out/00	Parcela 10 nov/00	Parcela 11 dez/00	Parcela 12 jan/01	Parcela 13 fev/01	Parcela 14 mar/01	Parcela 15 abr/01	Parcela 16 mai/01
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	16,74%	9,71%	9,27%	20,74%	16,81%	19,31%		
			Parcela (R\$)	152.550,95	88.545,25	84.531,92	188.992,89	153.227,56	176.043,39		
			Acumulado (%)	24,15%	33,86%	43,14%	63,87%	80,69%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	220.121,17	308.666,42	393.198,34	582.191,23	735.418,79	911.462,18		
1.	CONSTRUÇÃO MIRANTE DO PORTO	911.462,18	Parcela (%)	16,74%	9,71%	9,27%	20,74%	16,81%	19,31%		
			Acumulado (%)	24,15%	33,86%	43,14%	63,87%	80,69%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	220.121,17	308.666,42	393.198,34	582.191,23	735.418,79	911.462,18		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.906,62	Parcela (%)								
			Acumulado (%)								
			Acumulado (R\$)								
1.2.	ESCAVAÇÕES FUNDAÇÕES MIRANTE	1.612,22	Parcela (%)	15,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%			
			Acumulado (%)	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	1.289,78	1.370,39	1.451,00	1.531,61	1.612,22			
1.3.	PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS	101.026,10	Parcela (%)	10,00%	10,00%	0,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
			Acumulado (%)	70,00%	80,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	70.718,27	80.820,88	80.820,88	90.923,49	95.974,80	101.026,10		
1.4.	MOBILIÁRIO/ESTRUTURA	711.032,50	Parcela (%)	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	20,00%	30,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	142.206,50	213.309,75	284.413,00	426.619,50	568.826,00	711.032,50		
1.5.	PAISAGISMO	52.290,24	Parcela (%)	0,00%	10,00%	10,00%	70,00%	0,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	10,00%	20,00%	90,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	5.229,02	10.458,05	47.061,22	47.061,22	52.290,24		
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.445,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,14	29.445,71		
1.7.	PINTURA BANCOS	4.307,60	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	861,52	4.307,60					
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.841,19	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	1.168,24	5.841,19					

Local

04 de janeiro de 2022

Data

Nome: Ângelo Deobald Bedin

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS245975

ART/RRT: 11674625