



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE OBR A DE ENGENHARIA	OBJETO REFORMA DA UBS
PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER		MUNICÍPIO / UF PORTO XAVIER/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA DR OSVALDO CRUZ, 585	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA POSTO
DATA BASE mar-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA UBS	BDI 1 20,61%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00	
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		168.047,34	Parcela (%)	2,68%	29,90%	18,68%	12,30%	11,09%	14,33%	11,02%		
			Parcela (R\$)	4.495,75	50.251,84	31.388,62	20.674,59	18.637,10	24.078,39	18.521,05		
			Acumulado (%)	2,68%	32,58%	51,26%	63,56%	74,65%	88,98%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.495,75	54.747,59	86.136,21	106.810,80	125.447,90	149.526,29	168.047,34		
1.	REFORMA DA UBS	168.047,34	Parcela (%)	2,68%	29,90%	18,68%	12,30%	11,09%	14,33%	11,02%		
			Acumulado (%)	2,68%	32,58%	51,26%	63,56%	74,65%	88,98%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.495,75	54.747,59	86.136,21	106.810,80	125.447,90	149.526,29	168.047,34		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.394,33	Parcela (%)	100,00%								
			Acumulado (%)	100,00%								
			Acumulado (R\$)	1.394,33								
1.2.	DEMOLIÇÕES	6.202,83	Parcela (%)	50,00%	50,00%							
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.101,42	6.202,83							
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTRAPISO	16.010,77	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.005,39	16.010,77						
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO	7.786,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%		100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	7.786,88					
1.5.	PAREDES	19.677,54	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.677,54						
1.6.	ESQUADRIAS	25.775,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%		50,00%	0,00%	0,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	12.887,71	12.887,71	12.887,71	25.775,41		
1.7.	REVESTIMENTOS E FORRO	10.692,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,02	10.692,03			
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.411,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.705,70	3.705,70	3.705,70	7.411,39			
1.9.	TELHADO	48.931,30	Parcela (%)	0,00%	80,00%	0,00%	0,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	39.145,04	39.145,04	39.145,04	48.931,30				
1.10.	PINTURA	5.888,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,52			
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.009,63	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,82	7.009,63			
1.12.	ACABAMENTOS	11.266,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,36	11.266,71		

Local
22 de maio de 2023
Data

Nome: Alessandro Oziet Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS233428
ART/RRT: 12572965