

Cronograma Físico-Financeiro – PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT / PORTO XAVIER-RS

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 4.112,50	2,55%	100,00%	R\$ 4.112,50		-	-	-	-	-
2	Remoção/Instalação de postes	R\$ 53.816,93	33,40%	25,00%	R\$ 13.454,23	75,00%	R\$ 40.362,70	-	-	-	-
3	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 11.120,75	6,90%	-	-	50,00%	R\$ 5.560,38	50,00%	R\$ 5.560,38	-	-
4	Instalação de tubulação aparente	R\$ 6.073,42	3,77%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 6.073,42	-	-
5	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 9.823,26	6,10%	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.823,26
6	Passagem de cabos	R\$ 37.907,00	23,53%	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 18.953,50
7	Instalação de luminárias	R\$ 29.132,28	18,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 9.121,69	5,66%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 9.121,69	-	-
Total Simples		R\$ 161.107,83	100,00%	2,55%	R\$ 17.566,73	28,50%	R\$ 45.923,07	26,14%	R\$ 20.755,49	6,10%	R\$ 28.776,76
Total Acumulado				2,55%	R\$ 17.566,73	31,06%	R\$ 63.489,81	57,20%	R\$ 84.245,29	63,29%	R\$ 113.022,05

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 05					
				%	R\$				
1	Aberturas de Valas	R\$ 4.112,50	2,55%	-	-				
2	Remoção/Instalação de postes	R\$ 53.816,93	33,40%	-	-				
3	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 11.120,75	6,90%	-	-				
4	Instalação de tubulação aparente	R\$ 6.073,42	3,77%	-	-				
5	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 9.823,26	6,10%						
6	Passagem de cabos	R\$ 37.907,00	23,53%	50,00%	R\$ 18.953,50				
7	Instalação de luminárias	R\$ 29.132,28	18,08%	100,00%	R\$ 29.132,28				
8	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 9.121,69	5,66%	-	-				
Total Simples		R\$ 161.107,83	100%	11,76%	R\$ 48.085,78				
Total Acumulado				75,06%	R\$ 161.107,83				