



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO	APELIDO EMPREENDIMENTO GINÁSIO DE PRANCHADA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	INFRAESTUTURA	158.345,14	% Período:	8,58%	67,06%	16,36%	8,00%								
Total: R\$ 158.345,14				%:	8,58%	67,06%	16,36%	8,00%							
Período:	Repasso:			12.769,87	99.764,80	24.330,54	11.897,32								
	Contrapartida:			822,58	6.426,39	1.567,27	766,37								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			13.592,45	106.191,19	25.897,81	12.663,69								
	%:			8,58%	75,65%	92,00%	100,00%								
Acumulado:	Repasso:			12.769,87	112.534,67	136.865,21	148.762,53								
	Contrapartida:			822,58	7.248,97	8.816,24	9.582,61								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			13.592,45	119.783,64	145.681,45	158.345,14								
	%:			8,58%	75,65%	92,00%	100,00%								

MUNICIPIO DE DOUTOR MAURÍCIO CARDOSO
Local
quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDRÉ VERNIER
CREA/CAU: 30.160-4
ART/IRRT: 15510877