



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Martinho	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.257,38	% Período:	100,00%											
1.1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.257,38	% Período:	100,00%											
2.	TERRAPLANAGEM	6.605,41	% Período:	100,00%											
2.1.	LOCAÇÃO	6.605,41	% Período:	100,00%											
3.	INFRAESTRUTURA	131.204,47	% Período:	58,82%	41,18%										
3.1.	ESTACAS	36.129,60	% Período:	100,00%											
3.2.	BLOCOS	41.048,43	% Período:	100,00%											
3.3.	VIGAS DE FUNDAÇÃO	54.026,44	% Período:		100,00%										
4.	SUPERESTRUTURA	595.834,46	% Período:		6,40%	21,59%	29,75%	39,37%	2,90%						
4.1.	PILARES TOTAL	38.152,84	% Período:		100,00%										
4.2.	PISO TERREO	23.025,88	% Período:			100,00%									
4.3.	PAREDES TERREO E COBERTURA	177.236,75	% Período:				100,00%								
4.4.	VIGAS TERREO E COBERTURA	105.593,53	% Período:			100,00%									
4.5.	LAJE PROTENDIDA PARA O PAVIMENTO T	234.565,84	% Período:					100,00%							
4.6.	ESCADA	17.259,62	% Período:						100,00%						
5.	TELHADO	122.365,46	% Período:							100,00%					
5.1.	PLATIBANDA	122.365,46	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 860.267,18			%:	10,23%	10,72%	14,95%	20,60%	27,27%	2,01%	14,22%					
Período:	Repassé:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	88.040,82		92.179,28	128.619,41	177.236,75	234.565,84	17.259,62	122.365,46						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	88.040,82		92.179,28	128.619,41	177.236,75	234.565,84	17.259,62	122.365,46						
Acumulado:	%:			10,23%	20,95%	35,90%	56,50%	83,77%	85,78%	100,00%					
	Repassé:			-	-	-	-	-	-	-					
	Contrapartida:	88.040,82		180.220,10	308.839,51	486.076,26	720.642,10	737.901,72	860.267,18						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	88.040,82		180.220,10	308.839,51	486.076,26	720.642,10	737.901,72	860.267,18						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de São Martinho	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura	Construção de 10 salas em pre-moldado- estrutura

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25

São Martinho/RS
Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS LUIS BAMBERG
CREA/CAU: RS 249.176
ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de São Martinho

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.257,38	% Período:
1.1.	Construção de 10 salas em pre-moldado	4.257,38	% Período:
2.	TERRAPLANAGEM	6.605,41	% Período:
2.1.	LOCAÇÃO	6.605,41	% Período:
3.	INFRAESTRUTURA	131.204,47	% Período:
3.1.	ESTACAS	36.129,60	% Período:
3.2.	BLOCOS	41.048,43	% Período:
3.3.	VIGAS DE FUNDAÇÃO	54.026,44	% Período:
4.	SUPERESTRUTURA	595.834,46	% Período:
4.1.	PILARES TOTAL	38.152,84	% Período:
4.2.	PISO TERREO	23.025,88	% Período:
4.3.	PAREDES TERREO E COBERTURA	177.236,75	% Período:
4.4.	VIGAS TERREO E COBERTURA	105.593,53	% Período:
4.5.	LAJE PROTENDIDA PARA O PAVIMENTO T	234.565,84	% Período:
4.6.	ESCADA	17.259,62	% Período:
5.	TELHADO	122.365,46	% Período:
5.1.	PLATIBANDA	122.365,46	% Período:

Total: R\$ 860.267,18		%:
Período:	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	
Acumulado:	%:	
	Repasse:	
	Contrapartida:	
	Outros:	
	Investimento:	



CRONOGRAMA FÍSIC
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	Município de São Martinho

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:
------	-----------	-------------	-----------

São Martinho/RS
Local

terça-feira, 14 de outubro de 2025
Data