



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
				Ampliação Posto de Saúde					
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento					
		São Martinho/RS	Avenida Geert Lorenz, 1404	Ampliação Posto de Saúde					
Data Base	Deson.	Localidade do SINAPI	Descrição do Lote	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5	
jan-22	Não	Porto Alegre / RS	Obra de Ampliação do Posto de Saúde Municipal	21,58%					

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/04/22	Parcela 1 mai/22	Parcela 2 jun/22	Parcela 3 jul/22	Parcela 4 ago/22	Parcela 5 set/22	Parcela 6 out/22	Parcela 7 nov/22	Parcela 8 dez/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	32,30%	50,61%	17,09%					
			Parcela (R\$)	55.399,87	86.787,18	29.309,21					
			Acumulado (%)	32,30%	82,91%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	55.399,87	142.187,05	171.496,26					
1.	Instalação da obra	1.231,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.231,02							
1.1.	Serviços iniciais	1.231,02	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.231,02							
2.	Demolição	1.442,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.442,46							
2.1.	Demolição do Anexo Existente	1.442,46	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.442,46							
3.	Ampliação	154.262,56	Parcela (%)	34,18%	56,26%	9,56%					
			Acumulado (%)	34,18%	90,44%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	52.726,39	139.513,57	154.262,56					
3.1.	Locação	3.372,26	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.372,26							
3.2.	Fundações	24.809,35	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	24.809,35							
3.3.	Estrutura	49.089,56	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	24.544,78	49.089,56						
3.4.	Piso/Paredes	17.462,94	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.462,94						
3.5.	Cobertura	24.095,62	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	24.095,62						
3.6.	Instalação Elétrica	4.973,11	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.973,11						
3.7.	Instalações Hidrossanitárias	6.498,27	Parcela (%)	0,00%	75,00%	25,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	75,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	4.873,70	6.498,27					
3.8.	Esquadrias	10.837,03	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 11/04/22	Parcela 1 mai/22	Parcela 2 jun/22	Parcela 3 jul/22	Parcela 4 ago/22	Parcela 5 set/22	Parcela 6 out/22	Parcela 7 nov/22	Parcela 8 dez/22
			Acumulado (R\$)	0,00	10.837,03						
3.9.	Acabamento	13.124,42	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	13.124,42					
4.	Reformas	9.539,79	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.539,79					
4.1.	Remoções	307,82	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	307,82					
4.2.	Levantamento de Paredes	969,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	969,66					
4.3.	Estrutura metálica	4.781,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.781,95					
4.4.	Calçada de Acesso	3.480,36	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.480,36					
5.	Serviços relacionados a Farmacia	5.020,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.020,43					
5.1.	Remoção	55,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	55,92					
5.2.	Levantamento de Paredes	2.847,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.847,61					
5.3.	Instalações Elétricas	106,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	106,65					
5.4.	Instalações Hidrossanitárias	526,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	526,97					
5.5.	Outros	1.483,28	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.483,28					

Local

25 de março de 2022

Data

Nome: ISMAEL A. FAGGION

Título: ENG. CIVIL

CREA/CAURS231384

ART/RRT: 11813542