

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MO	MAT	MÊS 1	MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%			PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)
1	REFORMA PRÉDIO DA PREFEITURA											
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	1.548,43	1,12%	-	1.548,43	100,00	1.548,43	-	-	-	-	-
1.2	REVESTIMENTO PISO	49.461,11	35,70%	19.601,29	29.859,82	-	-	60,00	29.676,67	40,00	19.784,44	-
1.3	PINTURA INTERNA	38.035,94	27,46%	18.603,66	19.432,28	-	-	-	-	40,00	15.214,38	60,00
1.4	PINTURA EXTERNA	31.029,70	22,40%	20.000,34	11.029,36	100,00	31.029,70	-	-	-	-	-
1.5	PINTURA DE ESQUADRIAS	5.672,13	4,09%	4.769,46	902,67	-	-	-	-	-	-	100,00
1.6	OUTROS	10.583,47	7,64%	4.615,89	5.967,58	46,31	4.901,06	-	-	-	-	53,69
1.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.203,75	1,59%	2.115,95	87,80	-	-	-	-	-	-	100,00
	Total Simples:	138.534,53	100,00%	69.706,59	68.827,94	27,05%	37.479,19	21,42%	29.676,67	25,26%	34.998,82	26,26%
	Total Acumulado:					27,05%	37.479,19	48,48%	67.155,86	73,74%	102.154,68	100,00%
	Total Simples MÃO DE OBRA	69.706,59	50,32%				22.137,90		11.760,77		15.281,98	
	Total Simples MATERIAL	68.827,94	49,68%				15.341,29		17.915,89		19.716,84	

São Martinho/RS

Local

segunda-feira, 12 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Ismael A. Faggion

CREA/CAU: RS231384

ART/RRT: 11993531