



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura São Martinho	Calçamento Rua Otto Alberto Wachter	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINAR	6.242,80	% Período:	60,90%	9,77%	9,77%	9,77%	9,77%						
1.1.	Locação	3.192,00	% Período:	100,00%										
1.2.	Administração	3.050,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
2.	PAVIMENTAÇÃO	223.624,22	% Período:	14,19%	18,91%	18,91%	25,27%	22,72%						
2.1.	Pavimentação	211.480,14	% Período:	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%						
2.2.	Complementação Viária	12.144,08	% Período:				30,00%	70,00%						
3.	DRENAGEM PLUVIAL	46.243,06	% Período:	50,00%	50,00%									
3.1.	Drenagem	46.243,06	% Período:	50,00%	50,00%									
Total: R\$ 276.110,08				%:	21,24%	23,91%	15,54%	20,69%	18,62%					
Período:				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	58.645,71	66.027,72	42.906,19	57.123,42	51.407,04					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	58.645,71	66.027,72	42.906,19	57.123,42	51.407,04					
Acumulado:				%:	21,24%	45,15%	60,69%	81,38%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	58.645,71	124.673,43	167.579,62	224.703,04	276.110,08					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	58.645,71	124.673,43	167.579,62	224.703,04	276.110,08					

São Martinho/RS

Local

quarta-feira, 8 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Marlon E. Krützmnn

CREA/CAU: RS215130

ART/RRT: