



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de São Martinho	Reforma Vestiários	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	VESTIÁRIO CAMPO MUNICIPAL	237.738,27	% Período:	13,88%	30,07%	34,08%	21,97%								
1.1.	DEMOLIÇÃO DE ANEXO EXISTENTE	1.507,41	% Período:	100,00%											
1.2.	LOCAÇÃO	4.627,09	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	14.624,75	% Período:	100,00%											
1.4.	PISO	12.454,32	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PAREDES	23.490,28	% Período:		100,00%										
1.6.	ESQUADRIAS	11.719,14	% Período:			100,00%									
1.7.	MADEIRAS	8.009,29	% Período:	75,00%	25,00%										
1.8.	COBERTURA	39.772,92	% Período:		100,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.894,91	% Período:			100,00%									
1.10.	HIDROSSANITÁRIO	29.428,02	% Período:			100,00%									
1.11.	ACABAMENTOS	42.815,02	% Período:			70,00%	30,00%								
1.12.	DIVISÓRIAS E BANCADAS	38.907,58	% Período:				100,00%								
1.13.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	487,54	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 237.738,27				%:	13,88%	30,07%	34,08%	21,97%							
Período:	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			32.993,38	71.492,68	81.012,58	52.239,63								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			32.993,38	71.492,68	81.012,58	52.239,63								
Acumulado:	%:			13,88%	43,95%	78,03%	100,00%								
	Repassa:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			32.993,38	104.486,06	185.498,64	237.738,27								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			32.993,38	104.486,06	185.498,64	237.738,27								

São Martinho/RS

Local

sexta-feira, 3 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Ismael A. Faggion

CREA/CAU: RS 231.384

ART/RRT: 12437305