



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO						
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO			SÃO MARTINHO/RS	CENTRO		Escola M. E. F. Pe. Antônio Michels				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ian-23	Não	Porto Alegre / RS	Escola M. E. F. Pe. Antônio Michels			22,18%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	13,99%	10,60%	13,12%	18,74%	18,06%	25,50%		
			Parcela (R\$)	78.355,46	59.402,27	73.482,72	105.019,59	101.158,86	142.856,22		
			Acumulado (%)	13,99%	24,59%	37,70%	56,45%	74,50%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	78.355,46	137.757,73	211.240,45	316.260,04	417.418,90	560.275,12		
1.	CANTEIRO DE OBRA	5.235,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.235,03							
1.1.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.235,03	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	5.235,03							
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.097,47	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	7.277,98	9.097,47						
3.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	1.731,32	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.731,32							
4.	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME	37.404,23	Parcela (%)	0,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	37.404,23							
4.1.	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	37.404,23	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	37.404,23							
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.742,51	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.845,51	4.742,51						
6.	SUPERESTRUTURA	179.091,86	Parcela (%)	12,05%	25,00%	45,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	12,05%	40,56%	72,18%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	21.580,62	72.642,88	129.259,73	179.091,86				
6.1.	CONCRETO ARMADO - PILARES	39.505,10	Parcela (%)	20,00%	60,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	7.901,02	31.604,08	39.505,10					
6.2.	CONCRETO ARMADO - VIGAS	68.398,00	Parcela (%)	20,00%	40,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	20,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	13.679,60	41.038,80	68.398,00					
6.3.	LAJES PRÉ-MOLDADAS	71.188,76	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	21.356,63	71.188,76				
7.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (ALVENARIAS)	25.809,32	Parcela (%)	40,00%	0,00%	0,00%	61,95%				
			Acumulado (%)	0,00%	8,05%	38,05%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.076,44	9.819,23	25.809,32				
			Parcela (%)	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 15/10/21	Parcela 1 nov/21	Parcela 2 dez/21	Parcela 3 jan/22	Parcela 4 fev/22	Parcela 5 mar/22	Parcela 6 abr/22	Parcela 7 mai/22	Parcela 8 jun/22
7.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	20.764,35	Acumulado (%)	0,00%	10,00%	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	2.076,44	8.305,74	20.764,35				
7.2.	VERGAS E CONTRAVERGAS	5.044,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.513,49	5.044,97				
8.	COBERTURA	48.649,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	80,00%	10,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	90,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.864,90	43.784,10	48.649,00		
9.	PISOS E AZULEIJOS	88.575,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.572,70	88.575,65		
10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.980,53	Parcela (%)	0,00%	15,00%	0,00%	35,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	15,00%	15,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	2.547,08	2.547,08	8.490,27	16.980,53			
11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	22.807,69	Parcela (%)	10,00%	0,00%	40,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	10,00%	10,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.280,77	2.280,77	11.403,85	22.807,69				
12.	REVESTIMENTO DE PAREDE	67.941,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	40,00%	35,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	65,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	16.985,44	44.162,14	67.941,75		
13.	ESQUADRIAS	51.363,44	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.363,44		
14.	LIMPEZA FINAL	845,32	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,32		

Local _____

24 de março de 2023 _____

Data _____

Nome: Gabriela Blatt

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU CREA 221572

ART/RRT: _____