



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS	VALORES TOTAIS (RS)	INICIO DE OBRA 01/06/20	PARCELA 1 jul/20	PARCELA 2 ago/20	PARCELA 3 set/20	PARCELA 4 out/20	PARCELA 5 nov/20	PARCELA 6 dez/20
CRONOGRAMA GLOBAL		1.194.793,78	Parcela (%)	12,46%	19,56%	18,79%	19,01%	19,46%	10,72%
			Parcela (R\$)	148.866,68	233.670,19	224.518,31	227.162,59	232.451,16	128.124,85
			Acumulado (%)	12,46%	32,02%	50,81%	69,82%	89,28%	100%
			Acumulado (R\$)	148.866,68	382.536,87	607.055,18	834.217,77	1.066.668,93	1.194.793,76
1	Pavimentação	1.194.793,78	Parcela (%)	12,46%	19,56%	18,79%	19,01%	19,46%	10,72%
			Acumulado (%)	12,46%	32,02%	50,81%	69,82%	89,28%	100%
			Acumulado(R\$)	148.866,68	382.536,87	607.055,18	834.217,77	1.066.668,93	1.194.793,78
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	45.759,41	Parcela (%)	80%	20%				
			Acumulado (%)	80%	100%				
			Acumulado(R\$)	36.607,53	45.759,41				
1.2	PAVIMENTAÇÃO	1.122.591,54	Parcela (%)	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			Acumulado (%)	10,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%
			Acumulado(R\$)	112.259,15	336.777,46	561.295,77	785.814,08	1.010.332,39	1.122.591,54
1.3	SINALIZAÇÃO	26.442,83	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	60,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	100%
			Acumulado(R\$)	0,00	0,00	0,00	2.644,28	10.577,13	26.442,83

São Martinho, 03 de abril de 2020.

Responsável Técnico:

Márlon E. Krützmán - Engenheiro Civil
CREA/RS 215130

Proprietário:

Leandro Rodrigues da Silva
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito Municipal