



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ITACURUBI

Obra: AMPLIAÇÃO DA UBS IVO BRAGA FIALHO
Proponente: Município de Itacurubi

Área: 113,40 m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 2.922,70	0,90%	R\$ 2.922,70	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.0	FUNDAÇÕES	R\$ 32.292,30	9,98%	R\$ 16.146,15	50%	R\$ 16.146,15	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	PAREDE DE CONTENÇÃO E CONTRAPISO DO PILOTIS	R\$ 24.394,14	7,54%	R\$ 7.318,24	30%	R\$ 17.075,90	70%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R\$ 65.285,62	20,18%	R\$ 13.057,12	20%	R\$ 19.585,69	30%	R\$ 26.114,25	40%	R\$ 6.528,56	10%	R\$ -		R\$ -	
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 28.323,50	8,75%	R\$ -		R\$ 8.497,05	30%	R\$ 8.497,05	30%	R\$ 11.329,40	40%	R\$ -		R\$ -	
6.0	CONTRAPISO E PISO	R\$ 33.767,83	10,44%	R\$ -		R\$ 6.753,57	20%	R\$ 13.507,13	40%	R\$ 13.507,13	40%	R\$ -		R\$ -	
7.0	COBERTURA	R\$ 36.940,43	11,42%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 18.470,21	50%	R\$ 18.470,21	50%	R\$ -	
8.0	REVESTIMENTOS EXTERNOS	R\$ 12.814,91	3,96%	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.407,46	50%	R\$ 6.407,46	50%	R\$ -		R\$ -	
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS	R\$ 15.737,75	4,86%	R\$ -		R\$ -		R\$ 4.721,32	30%	R\$ 4.721,32	30%	R\$ 6.295,10	40%	R\$ -	
10.0	FORRO	R\$ 13.273,80	4,10%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.964,28	60%	R\$ 5.309,52	40%
11.0	PINTURAS	R\$ 8.437,54	2,61%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.687,51	20%	R\$ 6.750,03	80%
12.0	ESQUADRIAS	R\$ 23.306,60	7,20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.991,98	30%	R\$ 9.322,64	40%	R\$ 6.991,98	30%
13.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA)	R\$ 1.711,85	0,53%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 855,92	50%	R\$ 855,92	50%	R\$ -	
14.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)	R\$ 2.953,24	0,91%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.476,62	50%	R\$ 1.476,62	50%	R\$ -	
15.0	LOUÇAS, APARELHOS E METAIS	R\$ 7.089,34	2,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.089,34	100%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.663,06	4,22%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.098,92	30%	R\$ 9.564,14	70%
17.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 620,20	0,19%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 620,20	100%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 323.534,81	100%	R\$ 39.444,22	12%	R\$ 68.058,35	21%	R\$ 59.247,21	18%	R\$ 70.288,61	22%	R\$ 50.171,21	16%	R\$ 36.325,21	11%

Itacurubi, 19 de março de 2024.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

Carolina Franco Budel
Engenheira Civil - CREA RS 243252

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal