



AJG ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART nº: 11412088

Cronograma Físico-Financeiro – PRAÇA MUNICIPAL MANOEL SANTOS ROCHA													
Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 1.672,14	1,25%	50,00%	R\$ 836,07	50,00%	R\$ 836,07	-	-	-	-	-	-
2	Instalação de Postes e tubulação subterrânea	R\$ 42.573,13	31,88%	50,00%	R\$ 21.286,56	50,00%	R\$ 21.286,56	-	-	-	-	-	-
3	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 4.007,76	3,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 4.007,76	-	-	-	-
4	Adequação da entrada de energia	R\$ 3.677,24	2,75%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 3.677,24	-	-	-	-
5	Passagem de cabos e haste de aterramento	R\$ 53.287,64	39,90%	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 26.643,82	50,00%	R\$ 26.643,82
6	Instalação de luminárias, fotocélulas e tomadas	R\$ 28.337,93	21,22%	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 14.168,97	50,00%	R\$ 14.168,97
Total Simples		R\$ 133.555,84	100,00%	16,56%	R\$ 22.122,63	16,56%	R\$ 22.122,63	5,75%	R\$ 7.685,01	30,56%	R\$ 40.812,79	30,56%	R\$ 40.812,79
Total Acumulado				16,56%	R\$ 22.122,63	33,13%	R\$ 44.245,27	38,88%	R\$ 51.930,27	69,44%	R\$ 92.743,06	100,00%	R\$ 133.555,84

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
CREA/RS: 134651

Município de Itacurubi
CNPJ:91.573.048.0001-44