

Obra: Agroindústria - Panificadora
Proponente: Município de Itacurubi

Área: 75,80 m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Itens	Serviços	Total dos itens		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ 1.309,38	0,82	R\$ 1.309,38	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 14.294,20	8,94	R\$ 14.294,20	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 17.105,26	10,70	R\$ 5.986,84	35%	R\$ 11.118,42	65%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4.0	PAREDES E OITÃO	R\$ 17.928,03	11,21	R\$ 3.585,61	20%	R\$ 8.964,02	50%	R\$ 5.378,41	30%	R\$ -		R\$ -	
5.0	COBERTURA	R\$ 27.641,84	17,29	R\$ -		R\$ -		R\$ 8.292,55	30%	R\$ 11.056,74	40%	R\$ 8.292,55	30%
6.0	PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO	R\$ 9.505,24	5,95	R\$ 1.901,05	20%	R\$ 4.752,62	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.851,57	30%
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 28.882,68	18,07	R\$ -		R\$ -		R\$ 17.329,61	60%	R\$ 11.553,07	40%	R\$ -	
8.0	PINTURA DE ALVENARIAS	R\$ 2.251,35	1,41	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.251,35	100%
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 15.758,95	9,86	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.879,47	50%	R\$ 7.879,47	50%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA), LOUÇAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.174,23	4,49	R\$ -		R\$ -		R\$ 3.587,12	50%	R\$ 2.869,69	40%	R\$ 717,42	10%
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO)	R\$ 7.854,08	4,91	R\$ 1.570,82	20%	R\$ 3.141,63	40%	R\$ 3.141,63	40%	R\$ -		R\$ -	
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.565,31	5,98	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.826,12	40%	R\$ 5.739,19	60%
13.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 610,55	0,38	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 610,55	100%
	TOTAL ACUMULADO	159.881,10	100	R\$ 28.647,89	17,92	R\$ 27.976,69	17,50	R\$ 37.729,32	23,60	R\$ 37.185,10	23,26	R\$ 28.342,11	17,73

Itacurubi, 13 de Junho de 2023.

Responsável Técnico pela Elaboração do Cronograma Físico-Financeiro:

Rochele da Silva Mazzui
Arquiteta e Urbanista
CAU A 96026-8

Gelso dos Santos Soares
Prefeito Municipal de Itacurubi