



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CERCAMENTO E COBERTURA DA ESCOLA MARTIN LUTHER

LOCAL: ESCOLA MARTIN LUTHER - DONA OTÍLIA - ROQUE GONZALES/RS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS			
				FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	913,23	0,75%	83,23%	760,04	16,77%	153,19				
2.0	ESCAVAÇÃO	722,19	0,59%			100,00%	722,19				
3.0	MURO E POSTES "IN LOCO"	10.651,23	8,74%			100,00%	10.651,23				
4.0	POSTES CURVOS E ALAMBRADO	11.076,49	9,09%			50,00%	5.538,24	50,00%	5.538,25		
5.0	PORTÕES E GRADES	6.126,44	5,03%					100,00%	6.126,44		
6.0	COBERTURA FRONTAL	5.179,92	4,25%					100,00%	5.179,92		
7.0	DRENAGEM	8.989,76	7,38%	100,00%	8.989,76						
8.0	PÓRTICOS E COBERTURA	28.821,15	23,66%	100,00%	28.821,15						
9.0	FUNDAÇÕES	6.302,11	5,17%			100,00%	6.302,11				
10.0	ESTRUTURA PAREDE FRONTAL	2.291,24	1,88%			100,00%	2.291,24				
11.0	PAREDES E REVESTIMENTO	13.557,81	11,13%			100,00%	13.557,81				
12.0	PAVIMENTAÇÃO	19.804,10	16,26%					100,00%	19.804,10		
13.0	PINTURA	2.631,31	2,16%					100,00%	2.631,31		
14.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.480,76	1,22%					100,00%	1.480,76		
15.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.274,13	2,69%					100,00%	3.274,13		
	TOTAL FINANCEIRO	121.821,85			38.570,95		39.216,00		44.034,90		0,00
	TOTAL FÍSICO		100,00%	31,66%		32,19%		36,15%		0,00%	
	Acumulado no período			31,66%	38.570,95	63,85%	77.786,95	100,00%	121.821,85	100,00%	121.821,85

Roque Gonzales, 21 de janeiro de 2015.

**Silvano Petter Hoss**  
Responsável Técnico  
Eng° Civil - CREA-RS 42.660

**Sadi Wust Ribas**  
Prefeito Municipal