



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA PRAIA - BALNEÁRIO MUNICIPAL - PRAINHA

LOCAL: MARGEM DO LAGO DA UHPJ - ROQUE GONZALES/RS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				FIS.	FIN.	FIS.	FIN.	FIS.	FIN.
1.0	TERRAPLANAGEM (P.M.)	0,00	0,00%	100,00%	0,00				
2.0	PAVIMENTAÇÃO COM PISOS INTERTRAVADOS - RUA	67.163,93	61,80%			60,00%	40.298,36	40,00%	26.865,57
3.0	PAVIMENTAÇÃO COM PISOS INTERTRAVADOS - PASSEIOS E CICLOVIA	16.119,02	14,83%	100,00%	16.119,02				
4.0	MEIOS-FIOS E SARJETAS	15.433,83	14,20%	100,00%	15.433,83				
5.0	GRAMAS	6.718,84	6,18%					100,00%	6.718,84
6.0	SINALIZAÇÃO	341,79	0,31%	220,75%	754,50			-120,75%	-412,71
7.0	PISOS PODO-TÁTEIS	770,78	0,71%	100,00%	770,78				
8.0	ENSAIOS	2.127,68	1,96%	50,00%	1.063,84	50,00%	1.063,84		
	TOTAL FINANCEIRO	108.675,87			34.141,97		41.362,20		33.171,70
	TOTAL FÍSICO		100,00%	31,42%		38,06%		30,52%	
	Acumulado no período			31,42%	34.141,97	69,48%	75.504,17	100,00%	108.675,87

Roque Gonzales, 10 de outubro de 2014.

Douglas dos Santos Haas
Responsável Técnico
Eng° Civil - CREA-RS 166.385

Sadi Wust Ribas
Prefeito Municipal