



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Roque Gonzales	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	PAVIMENTAÇÃO RURAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.	PORTÃO FRENTE	158.245,93	% Período:	49,69%	49,69%				0,62%					
1.1.	Pavimentação	157.263,66	% Período:	50,00%	50,00%									
1.2.	Sinalização vertical	982,26	% Período:						100,00%					
2.	DONA HELENA	210.680,73	% Período:		10,09%	41,87%	34,81%	11,60%	1,63%					
2.1.	Pavimentação	207.242,80	% Período:		10,25%	42,56%	35,39%	11,80%						
2.2.	Sinalização vertical	3.437,93	% Período:						100,00%					
3.	COLÔNIA LARANJEIRA	63.073,34	% Período:					32,30%	67,70%					
3.1.	Pavimentação	61.108,81	% Período:					33,33%	66,67%					
3.2.	Sinalização vertical	1.964,53	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 432.000,00														
Período:	%:			18,20%	23,12%	20,42%	16,98%	10,37%	10,91%					
	Repass:	75.093,40		95.388,55	84.232,72	70.041,75	42.800,23	45.003,35						
	Contrapartida:	3.538,43		4.494,75	3.969,08	3.300,40	2.016,76	2.120,58						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	78.631,83		99.883,30	88.201,81	73.342,14	44.816,99	47.123,93						
Acumulado:	%:			18,20%	41,32%	61,74%	78,72%	89,09%	100,00%					
	Repass:	75.093,40		170.481,95	254.714,67	324.756,42	367.556,65	412.560,00						
	Contrapartida:	3.538,43		8.033,18	12.002,26	15.302,66	17.319,42	19.440,00						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	78.631,83		178.515,13	266.716,94	340.059,08	384.876,07	432.000,00						

Roque Gonzales/RS
Local
segunda-feira, 9 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thais Schmitt
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 13370178