



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA SEDE DA 3ª IDADE RINCÃO	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA SEDE DA 3ª IDADE RINCÃO VERMELHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.046,19	% Período:	100,00%											
1.1.	LOCAÇÃO DA OBRA	2.046,19	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	ESTRUTURA - FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS	17.720,69	% Período:	62,84%	12,52%	24,65%									
2.1.	FUNDAÇÕES	3.160,53	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.2.	VIGAS BALDRAMES	7.023,66	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.3.	PILARES	3.168,81	% Período:	30,00%	70,00%										
				30,00%	70,00%										
2.4.	VIGAS DE CINTAMENTO	4.367,69	% Período:			100,00%									
						100,00%									
3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	914,48	% Período:	100,00%											
3.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES	914,48	% Período:	100,00%											
				100,00%											
4.	PAREDES	9.623,89	% Período:		80,00%	20,00%									
4.1.	PAREDES COM BLOCO CERÂMICOS	9.623,89	% Período:		80,00%	20,00%									
					80,00%	20,00%									
5.	COBERTURA	14.087,63	% Período:			77,76%		22,24%							
5.1.	ESTRUTURA TELHADO	7.678,81	% Período:			100,00%									
						100,00%									
5.2.	TELHAS	3.275,51	% Período:			100,00%									
						100,00%									
5.3.	FORRO	3.133,31	% Período:					100,00%							
								100,00%							
6.	REVESTIMENTOS INTERNOS	18.030,61	% Período:		4,75%		55,74%	39,50%							
6.1.	PAREDES	13.746,40	% Período:				70,00%	30,00%							
							70,00%	30,00%							
6.2.	PISO	4.284,21	% Período:		20,00%		10,00%	70,00%							
					20,00%		10,00%	70,00%							
7.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	8.457,04	% Período:				70,00%	30,00%							
7.1.	PAREDES	8.457,04	% Período:				70,00%	30,00%							
							70,00%	30,00%							
8.	INSTALAÇÕES	37.766,77	% Período:	8,73%			39,70%	51,56%							
8.1.	ELÉTRICAS	10.358,18	% Período:	10,00%			70,00%	20,00%							
				10,00%			70,00%	20,00%							
8.2.	SANITÁRIAS	13.074,87	% Período:	15,00%			50,00%	35,00%							
				15,00%			50,00%	35,00%							
8.3.	HIDRÁULICAS	2.010,40	% Período:	15,00%			60,00%	25,00%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA SEDE DA 3ª IDADE RINCÃO	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA SEDE DA 3ª IDADE RINCÃO VERMELHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
8.4.	ACESSÓRIOS	12.323,32	% Período:	15,00%			60,00%	25,00%							
								100,00%							
9.	ESQUADRIAS	15.999,03	% Período:					100,00%							
9.1.	PORTAS	12.713,58	% Período:					100,00%							
								100,00%							
9.2.	JANELAS	3.285,45	% Período:					100,00%							
								100,00%							
10.	SERVIÇOS FINAIS	270,98	% Período:					100,00%							
10.1.	LIMPEZA	270,98	% Período:					100,00%							
								100,00%							
Total: R\$ 124.917,31				%:	13,92%	8,63%	13,81%	24,79%	38,86%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	17.394,11	10.774,12	17.246,79	30.965,23	48.537,06						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	17.394,11	10.774,12	17.246,79	30.965,23	48.537,06						
				%:	13,92%	22,55%	36,36%	61,14%	100,00%						
				Repasse:	-	-	-	-	-						
				Contrapartida:	17.394,11	28.168,23	45.415,02	76.380,25	124.917,31						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	17.394,11	28.168,23	45.415,02	76.380,25	124.917,31						

ROQUE GONZALES-RS
Local

sexta-feira, 5 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MAGDA LUISA GOLDSCHMIDT
CREA/CAU: CREA RS 231.145
ART/RRT: