



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02-22	03-22	04-22	05-22	06-22	07-22	08-22	09-22	10-22	11-22	12-22	01-23
1.	RUA INDEPENDÊNCIA E AVENIDA INDEPEN	1.066.834,20	% Período:	9,40%	8,85%	40,13%	40,13%	0,14%	1,34%						
1.1.	Serviços iniciais	11.729,70	% Período:	50,00%					50,00%						
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	856.299,74	% Período:	50,00%		50,00%	50,00%								
1.3.	DRENAGEM	188.857,91	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ACESSIBILIDADE	1.512,96	% Período:					100,00%							
1.5.	SINALIZAÇÃO	8.433,89	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.066.834,20				%:	9,40%	8,85%	40,13%	40,13%	0,14%	1,34%					
Período:	Repass:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			100.293,81	94.428,95	428.149,87	428.149,87	1.512,96	14.298,74						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			100.293,81	94.428,95	428.149,87	428.149,87	1.512,96	14.298,74						
Acumulado:	%:			9,40%	18,25%	58,39%	98,52%	98,66%	100,00%						
	Repass:														
	Contrapartida:			100.293,81	194.722,76	622.872,63	1.051.022,50	1.052.535,46	1.066.834,20						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			100.293,81	194.722,76	622.872,63	1.051.022,50	1.052.535,46	1.066.834,20						

RS
Local
quarta-feira, 19 de janeiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Luciana Sebastiany Marschall
CREA/CAU: CREA RS 228.338
ART/RRT: 11382276