



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	SERVIÇOS INICIAIS	14.115,76	% Período:	71,72%	9,43%	9,43%	9,43%								
1.1.	Placa, mobilização e desmobilização	5.322,01	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	Administração local	8.793,75	% Período:	100,00%											
2.	RUA INDEPENDÊNCIA	235.502,04	% Período:	96,61%			3,39%								
2.1.	Pavimentação - Capeamento	227.529,26	% Período:	100,00%											
2.2.	Acessibilidade	1.300,52	% Período:				100,00%								
2.3.	Sinalização	6.672,26	% Período:				100,00%								
3.	RUA MAJOR ANTÔNIO CARDOSO (ENTRE	433.939,75	% Período:	96,55%			3,45%								
3.1.	Pavimentação - Capeamento	418.969,57	% Período:	100,00%											
3.2.	Acessibilidade	1.625,65	% Período:				100,00%								
3.3.	Sinalização	13.344,53	% Período:				100,00%								
4.	RUA MAJOR ANTÔNIO CARDOSO (ENTRE	261.180,49	% Período:	48,54%	48,54%		2,93%								
4.1.	Pavimentação - Capeamento	253.532,84	% Período:	50,00%	50,00%										
4.2.	Acessibilidade	975,39	% Período:				100,00%								
4.3.	Sinalização	6.672,26	% Período:				100,00%								
5.	RUA PADRE NÓBREGA	408.935,07	% Período:		96,10%		3,90%								
5.1.	Pavimentação - Capeamento	392.989,50	% Período:		100,00%										
5.2.	Acessibilidade	2.601,04	% Período:				100,00%								
5.3.	Sinalização	13.344,53	% Período:				100,00%								
6.	RUA PADRE ANCHIETA	261.180,49	% Período:		97,07%		2,93%								
6.1.	Pavimentação - Capeamento	253.532,84	% Período:		100,00%										
6.2.	Acessibilidade	975,39	% Período:				100,00%								
6.3.	Sinalização	6.672,26	% Período:				100,00%								
7.	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	232.092,48	% Período:		48,28%	48,28%	3,44%								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VÁRIAS RUAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
7.1.	Pavimentação - Capeamento	224.119,70	% Período:		50,00%	50,00%									
7.2.	Acessibilidade	1.300,52	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
7.3.	Sinalização	6.672,26	% Período:				100,00%								
8.	RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO	169.972,27	% Período:		47,78%	47,78%	4,43%								
8.1.	Pavimentação - Capeamento	162.434,54	% Período:		50,00%	50,00%									
8.2.	Acessibilidade	1.300,52	% Período:				100,00%								
8.3.	Sinalização	6.237,21	% Período:				100,00%								
9.	BAIRRO SÃO JOSÉ - RUA SERAFIM KIST, 1	275.040,04	% Período:		50,00%	50,00%									
9.1.	Pavimentação - Capeamento	275.040,04	% Período:		50,00%	50,00%									
10.	RUA MARIA WEBER	218.231,75	% Período:			100,00%									
10.1.	Pavimentação - Capeamento	218.231,75	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 2.510.190,14				%:	31,21%	44,04%	21,93%	2,83%							
				Repassse:	780.209,33	1.100.928,95	548.125,20	70.736,52							
				Contrapartida:	3.180,18	4.487,44	2.234,19	288,33							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	783.389,50	1.105.416,41	550.359,39	71.024,84							
				%:	31,21%	75,25%	97,17%	100,00%							
				Repassse:	780.209,33	1.881.138,28	2.429.263,48	2.500.000,00							
				Contrapartida:	3.180,18	7.667,62	9.901,81	10.190,14							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	783.389,50	1.888.805,91	2.439.165,30	2.510.190,14							

ROQUE GONZALES

Local

terça-feira, 13 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA RS 216180

ART/RRT: 12305681