



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Roque Gonzales	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA	5.223,55	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
1.1.	Placa de obra e administração	5.223,55	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
2.	RUA SCHEEREN - ACESSO COOPATRIGO	175.249,68	% Período:	19,94%	79,77%	0,29%									
2.1.	Serviços preliminares	82,80	% Período:	100,00%											
2.2.	Base	18.450,96	% Período:	100,00%											
2.3.	Meio-fio	16.406,40	% Período:	100,00%											
2.4.	Pavimentação	139.800,96	% Período:		100,00%										
2.5.	Sinalização	508,56	% Período:			100,00%									
3.	RUA PASTOR ERNESTO FISCHER	121.618,17	% Período:		3,24%	96,76%									
3.1.	Serviços preliminares	75,90	% Período:		100,00%										
3.2.	Meio-fio	3.865,44	% Período:		100,00%										
3.3.	Pavimentação	115.401,00	% Período:			100,00%									
3.4.	Sinalização	2.275,83	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 302.091,40			%:	12,43%	48,01%	39,55%									
Período:	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			37.551,94	145.048,18	119.491,28									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			37.551,94	145.048,18	119.491,28									
Acumulado:	%:			12,43%	60,45%	100,00%									
	Repasse:			-	-	-									
	Contrapartida:			37.551,94	182.600,12	302.091,40									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			37.551,94	182.600,12	302.091,40									

Roque Gonzales/RS
Local
segunda-feira, 8 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Thaís Schmitt
CREA/CAU: 255224
ART/RRT: 13108626