



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058805-36	869976	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - Urbaniz	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20
1.	PAVIMENTAÇÃO	333.773,12	% Período:	0,21%	19,11%			20,23%	5,33%	21,88%	3,69%	22,04%	7,51%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	715,40	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULAF	129.465,80	% Período:					33,22%		33,22%		33,56%			
1.3.	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVAD	94.749,03	% Período:						12,99%		12,99%		13,06%		
1.4.	MEIOS-FIOS E SARJETAS	76.829,49	% Período:					31,90%		31,90%		32,03%			
1.5.	GRAMA	13.359,97	% Período:										79,03%		
1.6.	PISOS PODO-TÁTEIS	14.723,09	% Período:						33,33%	33,33%		33,33%			
1.7.	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E RAMPAS D	1.785,32	% Período:						32,93%	32,93%		34,14%			
1.8.	SINALIZAÇÃO	2.145,02	% Período:										100,00%		
2.	DRENAGEM	137.619,46	% Período:	27,89%		51,12%	20,99%								
2.1.	TUBULAÇÃO PLUVIAL	98.165,42	% Período:												
2.2.	BOCAS DE LOBO E CAIXA DE INSPEÇÃO	39.454,04	% Período:												
3.	ENSAIOS	3.629,66	% Período:	11,45%	10,84%			11,45%	16,27%	16,27%	11,45%	10,84%	11,45%		
3.1.	ENSAIO DE SOLO	1.661,76	% Período:												
3.2.	ENSAIO DE CONCRETO	1.967,90	% Período:												
Total: R\$ 475.022,24															
Período:	%:			8,32%	13,51%	14,81%	6,08%	14,30%	3,87%	15,49%	2,68%	15,57%	5,37%		
	Repass:			38.758,97	62.950,10	69.011,67	28.330,42	66.636,88	18.038,43	72.199,18	12.476,13	72.545,93	25.004,67		
	Contrapartida:			754,45	1.225,34	1.343,32	551,46	1.297,10	351,12	1.405,38	242,85	1.412,12	486,72		
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:			39.513,42	64.175,44	70.355,00	28.881,88	67.933,97	18.389,56	73.604,54	12.718,98	73.958,06	25.491,39		
	%:			8,32%	21,83%	36,64%	42,72%	57,02%	60,89%	76,39%	79,06%	94,63%	100,00%		
	Repass:			38.758,97	101.709,07	170.720,74	199.051,16	265.688,04	283.726,47	355.925,65	368.401,78	440.947,71	465.952,38		
	Contrapartida:			754,45	1.979,79	3.323,11	3.874,57	5.171,67	5.522,79	6.928,17	7.171,02	8.583,14	9.069,86		
	Outros:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:			39.513,42	103.688,86	174.043,86	202.925,74	270.859,71	289.249,27	362.853,81	375.572,79	449.530,85	475.022,24		

ROQUE GONZALES/RS

Local

quinta-feira, 29 de agosto de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Engº Civil Matheus Kuhn Strochein

CREA/CAU: CREA/RS 216.180

ART/RRT: 10166764