



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - DIVERSAS RI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	SERVIÇOS INICIAIS	19.219,82	% Período:	32,56%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	19,52%						
1.1.	PLACA, MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO	4.829,90	% Período:	70,00%					30,00%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.389,92	% Período:	20,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%						
2.	AVENIDA SÃO JOÃO DEL CASTILLO	182.987,62	% Período:	4,37%	18,71%	21,51%	23,12%	24,15%	8,14%						
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	131.219,45	% Período:		20,00%	30,00%	25,00%	25,00%							
2.2.	DRENAGEM	15.987,94	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	ACESSIBILIDADE	2.308,04	% Período:					50,00%	50,00%						
2.4.	PASSEIO PÚBLICO	31.660,02	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
2.5.	SINALIZAÇÃO	1.551,37	% Período:					30,00%	70,00%						
2.6.	ENSAIO	260,80	% Período:					100,00%							
3.	RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO	193.180,21	% Período:	9,78%	29,35%	29,94%	30,47%	0,46%							
3.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	188.972,21	% Período:	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%								
3.2.	ACESSIBILIDADE	2.308,04	% Período:			50,00%	50,00%								
3.3.	SINALIZAÇÃO	1.769,56	% Período:				50,00%	50,00%							
3.4.	ENSAIO	130,40	% Período:				100,00%								
4.	RUA MONSENHOR ESTANISLAU WOLSKI	238.272,35	% Período:	7,36%	11,04%	19,93%	35,88%	24,94%	0,86%						
4.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	189.974,38	% Período:			25,00%	45,00%	30,00%							
4.2.	DRENAGEM	43.829,17	% Período:	40,00%	60,00%										
4.3.	ACESSIBILIDADE	2.308,04	% Período:					50,00%	50,00%						
4.4.	SINALIZAÇÃO	1.769,56	% Período:					50,00%	50,00%						
4.5.	ENSAIO	391,20	% Período:					100,00%							
5.	RUA PADRE ANCHIETA	171.591,52	% Período:		24,39%	24,39%	50,04%	1,19%							
5.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	167.383,52	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
5.2.	ACESSIBILIDADE	2.308,04	% Período:				50,00%	50,00%							



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - DIVERSAS RI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
5.3.	SINALIZAÇÃO	1.769,56	% Período:				50,00%	50,00%							
5.4.	ENSAIO	130,40	% Período:				100,00%								
6.	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO	552.201,00	% Período:	9,78%	39,10%	24,44%	25,57%	1,11%							
6.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	539.837,80	% Período:	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%								
6.2.	ACESSIBILIDADE	6.924,12	% Período:				50,00%	50,00%							
6.3.	SINALIZAÇÃO	5.308,68	% Período:				50,00%	50,00%							
6.4.	ENSAIO	130,40	% Período:				100,00%								
7.	RUA INDEPENDÊNCIA	359.042,58	% Período:	9,77%	39,09%	24,43%	25,57%	1,14%							
7.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	350.887,38	% Período:	10,00%	40,00%	25,00%	25,00%								
7.2.	ACESSIBILIDADE	4.616,08	% Período:				50,00%	50,00%							
7.3.	SINALIZAÇÃO	3.539,12	% Período:				50,00%	50,00%							
8.	AVENIDA PIRAPÓ	447.066,67	% Período:	5,79%	11,59%	18,09%	20,37%	22,04%	22,12%						
8.1.	PAVIMENTAÇÃO - CAPEAMENTO	290.832,16	% Período:			10,00%	30,00%	30,00%	30,00%						
8.2.	DRENAGEM	129.513,49	% Período:	20,00%	40,00%	40,00%									
8.3.	ACESSIBILIDADE	4.616,08	% Período:					50,00%	50,00%						
8.4.	PASSEIO PÚBLICO	18.996,89	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
8.5.	SINALIZAÇÃO	2.716,85	% Período:					50,00%	50,00%						
8.6.	ENSAIO	391,20	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 2.163.561,77															
Período:	%:	7,66%	26,32%	22,76%	27,68%	10,05%	5,53%								
	Repassar:	153.133,59	526.419,69	455.196,88	553.596,65	201.094,56	110.558,63								
	Contrapartida:	12.523,40	43.051,07	37.226,40	45.273,63	16.445,69	9.041,58								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	165.656,99	569.470,76	492.423,29	598.870,27	217.540,25	119.600,21								
	%:	7,66%	33,98%	56,74%	84,42%	94,47%	100,00%								
	Repassar:	153.133,59	679.553,28	1.134.750,16	1.688.346,81	1.889.441,37	2.000.000,00								
	Contrapartida:	12.523,40	55.574,47	92.800,87	138.074,50	154.520,19	163.561,77								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	165.656,99	735.127,75	1.227.551,04	1.826.421,31	2.043.961,56	2.163.561,77								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - DIVERSAS RI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19

MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES/RS

Local

terça-feira, 13 de agosto de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL MATHEUS KUHN STROCHEIN

CREA/CAU: CREA/RS 216.180

ART/RRT: ART 10295650