

**Cronograma Físico-Financeiro – E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES - Projeto Elétrico de Readequação**

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Semana 01		Semana 02		Semana 03		Semana 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 651,50	0,50%	100,00%	R\$ 651,50	-	-	-	-	-	-
2	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 11.033,09	8,50%	100,00%	R\$ 11.033,09	-	-	-	-	-	-
3	Instalação de Tubulação Aparente	R\$ 38.948,64	30,00%	30,00%	R\$ 11.684,59	35,00%	R\$ 13.632,02	35,00%	R\$ 13.632,02	-	-
4	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 1.298,29	1,00%	-	-	50,00%	R\$ 649,14	50,00%	R\$ 649,14	-	-
5	Passagem de cabos	R\$ 38.948,64	30,00%	-	-	-	-	-	-	100,00%	R\$ 38.948,64
6	Instalação de luminárias	R\$ 12.982,88	10,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 25.965,76	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>R\$ 129.828,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>R\$ 23.369,18</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 14.281,17</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 14.281,17</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 38.948,64</b>

<b>Simplex</b>			<b>18,00%</b>	<b>R\$ 23.369,18</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 14.281,17</b>	<b>11,00%</b>	<b>R\$ 14.281,17</b>	<b>30,00%</b>	<b>R\$ 38.948,64</b>
<b>Acumulado</b>	<b>R\$ 129.828,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,00%</b>	<b>R\$ 23.369,18</b>	<b>29,00%</b>	<b>R\$ 37.650,35</b>	<b>40,00%</b>	<b>R\$ 51.931,52</b>	<b>70,00%</b>	<b>R\$ 90.880,15</b>

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Semana 05		Semana 06		Total	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Aberturas de Valas	R\$ 651,50	0,50%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 651,50
2	Instalação de tubulação subterrânea	R\$ 11.033,09	8,50%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 11.033,09
3	Instalação de Tubulação Aparente	R\$ 38.948,64	30,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 38.948,64
4	Instalação de quadros de distribuição	R\$ 1.298,29	1,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 1.298,29
5	Passagem de cabos	R\$ 38.948,64	30,00%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 38.948,64
6	Instalação de luminárias	R\$ 12.982,88	10,00%	50,00%	R\$ 6.491,44	50,00%	R\$ 6.491,44	100,00%	R\$ 12.982,88
7	Instalação de tomadas e interruptores	R\$ 25.965,76	20,00%	50,00%	R\$ 12.982,88	50,00%	R\$ 12.982,88	100,00%	R\$ 25.965,76
<b>Total</b>		<b>R\$ 129.828,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 19.474,32</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 19.474,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.828,79</b>

<b>Simplex</b>			<b>15,00%</b>	<b>R\$ 19.474,32</b>	<b>15,00%</b>	<b>R\$ 19.474,32</b>		
<b>Acumulado</b>	<b>R\$ 129.828,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>R\$ 110.354,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 129.828,79</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 129.828,79</b>