

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO

LOCAL: ÁREA URBANA - ROQUE GONZALES

PROGRAMA: EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

MINISTÉRIO: MINISTÉRIO DAS CIDADES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Material Serviço	Preço Total	%	1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%
1.0	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 3.509,39	100	R\$ 3.509,39	100						
2.0	MEIO FIO LATERAL	R\$ 11.322,59	100	R\$ 11.322,59	100						
3.0	MEIO FIO CANTEIRO CENTRAL	R\$ 8.034,14	100	R\$ 2.811,95	35	R\$ 2.811,95	35	R\$ 2.410,24	30		
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 26.476,47	100	R\$ 3.971,47	15	R\$ 6.619,12	25	R\$ 9.266,76	35	R\$ 6.619,12	25
5.0	CONTENÇÃO E DRENAGEM	R\$ 47.345,92	100	R\$ 9.469,18	20	R\$ 18.938,37	40	R\$ 9.469,18	20	R\$ 9.469,18	20
6.0	PAISAGISMO	R\$ 4.086,80	100					R\$ 1.226,04	30	R\$ 2.860,76	70
7.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 2.826,98	100					R\$ 848,09	30	R\$ 1.978,88	70
8.0	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 401,85	100							R\$ 401,85	100
ORÇAMENTO TOTAL		R\$ 104.004,13		R\$ 31.084,58		R\$ 28.369,43		R\$ 23.220,32		R\$ 21.329,80	
% TOTAL NA PARCELA				29,89%		27,28%		22,33%		20,51%	
% TOTAL ACUMULADO				29,89%		57,17%		79,49%		100,00%	

Douglas dos Santos Haas

CREA: RS 166.385
Engenheiro Civil

João Scheeren Haas

Prefeito Municipal