



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ROQUE GONZALES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 3 SALAS DE AULA E BANHEIROS DA ESCOLA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

LOCAL: VILA SANTO ANTÔNIO - ROQUE GONZALES/RS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                | TOTAL     | %       | 1º MÊS |          | 2º MÊS  |           | 3º MÊS  |           | 4º MÊS |           | 5º MÊS  |           |
|------|------------------------------|-----------|---------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      |                              |           |         | FIS.   | FIN.     | FIS.    | FIN.      | FIS.    | FIN.      | FIS.   | FIN.      | FIS.    | FIN.      |
| 1.0  | CONCRETAGEM                  | 4.274,88  | 8,49%   | 70,00% | 2.992,42 | 30,00%  | 1.282,46  | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 2.0  | ALVENARIA                    | 1.133,84  | 2,25%   | 0,00%  | 0,00     | 100,00% | 1.133,84  | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 3.0  | COBERTURA                    | 2.386,17  | 4,74%   | 0,00%  | 0,00     | 100,00% | 2.386,17  | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 4.0  | REVESTIMENTOS                | 14.633,82 | 29,05%  | 0,00%  | 0,00     | 30,00%  | 4.390,15  | 50,00%  | 7.316,91  | 20,00% | 2.926,76  | 0,00%   | 0,00      |
| 5.0  | PISOS                        | 3.976,42  | 7,89%   | 0,00%  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   | 0,00      | 31,24% | 1.242,23  | 68,76%  | 2.734,19  |
| 6.0  | ESQUADRIAS                   | 741,31    | 1,47%   | 0,00%  | 0,00     | 100,00% | 741,31    | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 7.0  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.499,03  | 2,98%   | 0,00%  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 100,00% | 1.499,03  | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 8.0  | APARELHOS SANITÁRIOS         | 1.004,63  | 1,99%   | 0,00%  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 100,00% | 1.004,63  |
| 9.0  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS        | 2.960,62  | 5,88%   | 29,07% | 860,65   | 0,00%   | 0,00      | 41,67%  | 1.233,69  | 0,00%  | 0,00      | 29,26%  | 866,28    |
| 10.0 | PINTURAS                     | 7.874,22  | 15,63%  | 0,00%  | 0,00     | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 100,00% | 7.874,22  |
| 11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | 2.548,44  | 5,06%   | 91,90% | 2.342,01 | 8,10%   | 206,42    | 0,00%   | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%   | 0,00      |
| 12.0 | SERVIÇOS COM FORN. DE MAT.   | 7.345,50  | 14,58%  | 11,54% | 847,67   | 0,00%   | 0,00      | 0,00%   | 0,00      | 88,46% | 6.497,82  | 0,00%   | 0,00      |
|      | TOTAL NO PERÍODO             | 50.378,86 |         |        | 7.042,75 |         | 10.140,35 |         | 10.049,63 |        | 10.666,82 |         | 12.479,31 |
|      | ACUMULADO NO PERÍODO         | 50.378,86 |         |        | 7.042,75 |         | 17.183,10 |         | 27.232,73 |        | 37.899,55 |         | 50.378,86 |
|      | Evolução física no período   |           | 100,00% | 13,98% |          | 20,13%  |           | 19,95%  |           | 21,17% |           | 24,77%  |           |
|      | Acumulado no período         |           | 100,00% | 13,98% |          | 34,11%  |           | 54,06%  |           | 75,23% |           | 100,00% |           |

Roque Gonzales, 12 de junho de 2013.

**Douglas dos Santos Haas**  
Responsável Técnico  
Eng° Civil - CREA-RS 166.385

**Sadi Wust Ribas**  
Prefeito Municipal