

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLAD	PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 8,80x10,00	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.935,68	% Período:	100,00%											
				50,00%	50,00%										
2.	DUPLICAÇÃO	154.214,93	% Período:	12,36%	87,64%										
				100,00%	0,00%										
3.	TABULEIRO EM CONCRETO ARMADO	100.083,54	% Período:			100,00%									
				50,00%	50,00%										
4.		-	% Período:												
				0,00%	100,00%										
Total: R\$ 298.234,15				%:	21,12%	45,32%	33,56%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	62.989,93	135.160,68	100.083,54								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	62.989,93	135.160,68	100.083,54								
				%:	21,12%	66,44%	100,00%								
				Repassa:	-	-	-								
				Contrapartida:	62.989,93	198.150,61	298.234,15								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	62.989,93	198.150,61	298.234,15								

ROLADOR/ RS

Local

terça-feira, 13 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU: -

ART/RRT: -