

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítems	Especificações	Totais		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
		Valor	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.597,88	1,19	1,19	3.597,88			-		-		-		-	
2	INFRA-ESTRUTURA	28.462,41	9,45	9,45	28.462,41	-		-		-		-		-	
3	SUPRA-ESTRUTURA	47.490,40	15,77	-		15,77	47.490,40	-		-		-		-	
4	PAREDES E PAINÉIS	62.581,96	20,79	-				11,43	34.405,96	9,36	28.176,00	-		-	
5	COBERTURA	93.037,17	30,90					10,73	32.305,17	20,17	60.732,00	-		-	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.778,42	2,92									-		2,92	8.778,42
7	PAVIMENTAÇÕES	53.389,35	17,73									14,95	45.000,00	2,79	8.389,35
8	PPCI	3.752,26	1,25									-		1,25	3.752,26
	Total	301.089,85	100,00	10,65	32.060,28	15,76	47.490,40	22,16	66.711,13	29,53	88.908,00	14,95	45.000,00	6,95	20.920,04
	Total Acumulado			10,65	32.060,28	26,42	79.550,68	48,58	146.261,81	78,11	235.169,81	93,05	280.169,81	100,00	301.089,85

Porto Vera Cruz , 16 de novembro de 2016

Eng. Civil Talvane Engroff
Crea-RS: 107476-D

Vanice Helena Andrade de Matos
Prefeita Municipal