

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítems	Especificações	Totais		1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		Valor	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	Meta 01										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.059,99	2,10	2,10	3.059,99			-		-	
2	INFRA-ESTRUTURA	24.812,87	17,01	17,01	24.812,87	-	-				
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	21.473,55	14,72	4,44	6.473,55	10,28	15.000,00	-		-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	23.034,41	15,79	-		15,79	23.034,41	-		-	
5	COBERTURA	8.355,65	5,73	-		5,73	8.355,65	-		-	
6	PAVIMENTAÇÃO	9.868,42	6,76	-		-		6,76	9.868,42	-	
7	REVESTIMENTO	25.420,87	17,42	-		-		17,42	25.420,87	-	
8	ESQUADRIAS	9.918,22	6,80	-		-		-		6,80	9.918,22
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	8.238,20	5,65	0,16	238,20	1,37	2.000,00	2,74	4.000,00	1,37	2.000,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.526,26	5,84	0,16	226,26	0,89	1.300,00	2,74	4.000,00	2,06	3.000,00
12	PINTURAS	3.195,56	2,19							2,19	3.195,56
	Total	145.904,00	100,00	23,86	34.810,87	34,05	49.690,06	29,67	43.289,29	12,41	18.113,78
	Total Acumulado			23,86	34.810,87	57,92	84.500,93	87,59	127.790,22	100,00	145.904,00

Porto Vera Cruz, 27 de Maio de 2021

Talvane Engroff
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos
Prefeito Municipal