

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Itens	Especificações	Totais		1º Medição		2º Medição		3º Medição		4º Medição	
		Valor	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	Meta 01										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL - Trecho 01	33.199,60	4,76	4,76	33.199,60			-		-	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES REDE PLUVIAL - Trecho 02	33.246,80	4,77	4,77	33.246,80	-		-		-	
3	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - Trecho 01	110.803,07	15,89	-		15,89	110.803,07	-		-	
4	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - Trecho 02	110.803,07	15,89	-		15,89	110.803,07	-		-	
5	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - Trecho 03	110.803,07	15,89			-		15,89	110.803,07		
6	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - Trecho 04	110.803,07	15,89			-		15,89	110.803,07		
7	PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO - Trecho 01	46.774,03	6,71			6,71	46.774,03	-			
8	PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO - Trecho 02	46.774,03	6,71			6,71	46.774,03	-			
9	PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO - Trecho 03	46.774,03	6,71			-		6,71	46.774,03		
10	PASSEIO PUBLICO/SINALIZAÇÃO - Trecho 04	47.143,45	6,76			-		6,76	47.143,45		
Total		697.124,24	100,00	9,53	66.446,40	45,21	315.154,21	45,26	315.523,62	-	-
Total Acumulado				9,53	66.446,40	54,74	381.600,61	100,00	697.124,24	100,00	697.124,24

Porto Vera Cruz, Agosto de 2021

Talvane Engroff
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos
Prefeito Municipal