

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítems	Especificações	Totais			1º Mês		2º Mês		3º Mês	
		Valor 04 uni	Valor 01uni	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor
	Meta 01									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.816,24	2.454,06	2,79	2,79	9.816,24			-	
2	INFRA-ESTRUTURA	49.818,02	12.454,50	14,14	14,14	49.818,02	-	-		
3	PAREDES E DIVISÓRIAS	32.688,28	8.172,07	9,28	-		6,81	24.000,00	2,47	8.688,28
4	SUPRA-ESTRUTURA	44.893,30	11.223,32	12,74	-		3,97	14.000,00	8,77	30.893,30
5	COBERTURA	26.370,33	6.592,58	7,48	-		-		-	
6	PAVIMENTAÇÃO	10.546,09	2.636,52	2,99	-		-		-	
7	REVESTIMENTO	45.368,25	11.342,06	12,87	-		-		-	
8	ESQUADRIAS	43.793,69	10.948,42	12,43	-		-		-	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	36.083,27	9.020,82	10,24	-		0,57	2.000,00	0,57	2.000,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.307,08	10.326,77	11,72	-		0,57	2.000,00	0,57	2.000,00
12	PINTURAS	11.730,40	2.932,60	3,33						
Total		352.414,96	88.103,74	100,00	16,92	59.634,26	11,91	42.000,00	12,37	43.581,58
Total Acumulado					16,92	59.634,26	28,84	101.634,26	41,21	145.215,84

Porto Vera Cruz, dezembro de 2022

Talvane Engroff
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos
Prefeito Municipal

4º Mês		5º Mês		6º Mês		7º Mês		8º Mês	
%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-	
7,48	26.370,33	-		-		-		-	
-		0,71	2.500,00	2,28	8.046,09	-		-	
2,84	10.000,00	5,68	20.000,00	4,36	15.368,25	-		-	
-		-		2,84	10.000,00	9,59	33.793,69	-	
0,71	2.500,00	5,25	18.500,00	3,14	11.083,27	-		-	
0,71	2.500,00	0,43	1.500,00	0,57	2.000,00	4,26	15.000,00	4,63	16.307,08
-		-						3,33	11.730,40
11,74	41.370,33	12,06	42.500,00	13,19	46.497,61	13,85	48.793,69	7,96	28.037,48
52,95	186.586,17	65,00	229.086,17	78,20	275.583,78	92,04	324.377,47	100,00	352.414,96

Talvane Engroff
Eng. Civil CREA 107476

José Andrade de Matos
Prefeito Municipal