



AJG ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 19.780.730/0001-80
CREA-RS: 212309

ART nº: 11726488

Cronograma Físico-Financeiro – EMEF SÃO JOSÉ OPERÁRIA

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Retirada das instalações antigas	R\$ 4.844,80	1,82%	100,00%	R\$ 4.844,80	-	-				
2	QGBT aos CDs	R\$ 122.302,00	45,98%	75,00%	R\$ 91.726,50	25,00%	R\$ 30.575,50	-	-	-	-
3	CD-01	R\$ 19.618,38	7,37%	-	-	100,00%	R\$ 19.618,38	-	-	-	-
4	CD-02	R\$ 26.618,41	10,01%	-	-	100,00%	R\$ 26.618,41	-	-	-	-
5	CD-03	R\$ 31.327,76	11,78%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 31.327,76	-	-
6	CD-04	R\$ 15.759,19	5,92%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 15.759,19	-	-
7	CD-05	R\$ 24.134,54	9,07%	-	-			-	-	100,00%	R\$ 24.134,54
8	CD-06	R\$ 21.407,95	8,05%	-	-			-	-	100,00%	R\$ 21.407,95
Total Simples		R\$ 266.013,03	100,00%	36,30%	R\$ 96.571,30	28,88%	R\$ 76.812,29	17,70%	R\$ 47.086,95	17,12%	R\$ 45.542,49
Total Acumulado				36,30%	R\$ 96.571,30	65,18%	R\$ 173.383,59	82,88%	R\$ 220.470,54	100,00%	R\$ 266.013,03

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
CREA/RS: 134651

Município de Tucunduva
CNPJ:87.612.792.0001-33