



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MARÇO/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área Contruída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....R\$ 965.277,00

Valor do 1º Termo Aditivo.....R\$ 40.203,37

Valor Total.....R\$ 1.005.480,37

Atividades:

- Assinado 2º Termo Aditivo com a Empresa no valor de R\$ 102.046,35
- Realizado Boletim de Medição referente o 2º Termo Aditivo no valor de R\$ 65.056,39
- Realizado Boletim de Medição no valor de R\$ 42.453,09
- Realizado Boletim de Medição no valor de R\$ 88.360,46
- Em Elaboração do Projeto de PPCI para Encaminhamento para análise dos Bombeiros.
- Encaminhado Solicitação de Elaboração de Projeto de Blindagem do RX

% Acumulado Executado da Obra: **30,28%**

OBS: Realizada a concretagem da laje superior.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**


Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....	R\$	450.000,00
Valor da Licitação.....	R\$	359.373,53
Valor Executado.....	R\$	276.443,20
Saldo do Repasse.....	R\$	276.185,36
Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....	R\$	8.455,46

Valor do Restante do Projeto Atualizado.....R\$ 284.640,82

Atividades:

- Encaminhado a Caixa Econômica Federal para aprovação e posterior realização de novo Processo de Licitação.
- Encaminhado solicitação ao Departamento Jurídico do Município de Elaboração de Projeto de Lei para Abertura de Crédito no Orçamento Vigente.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Valor Repasse (Utilizado).....R\$ 208.481,54

Valor da Contrapartida.....R\$ 250,00

Valor.....R\$ 208.731,54

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m² Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m² Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações:

- Realizado medição final da obra.

Encaminhado pelo departamento jurídico Notificação a empresa para adequação dos itens glosados pelo Engenheiro da Caixa Econômica Federal na medição.

- % Acumulado da obra: **98,89%**



Rua Leonor Bressan



Rua Acelino Lutz Pinheiro



Rua Emílio Wieczorek



Rua Olívio Argentino Pias



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Alterações:

Concluído 20 Unidades, Obra paralisada.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Alterações:

Equipamentos Entregues, aguardando destinação conforme legislação vigente.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Alterações:

Encaminhado Notificação para a empresa vencedora do item “Carretas Basculante” para providenciar a entrega das mesmas.



PROJETOS LICITADOS/ Aguardando Autorização da CEF

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **004904/2019**

Valor Repasse.....R\$ 139.430,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.970,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeiras

02 (duas) Grades Aradora

02 (duas) Plantadeiras

Realizado o processo de licitação e enviado através da Plataforma + Brasil para aceite.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação Asfáltica – Distrito de Sítio Cassemiro)

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$ 222.857,14

Valor Contrapartida.....R\$ 27.142,86

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.400,00

Atividades:

- Projeto Aprovado Aguardando liberação do recurso.



PROJETOS ENCAMINHADOS PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

460 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Aguardando Aprovação de Lei de abertura de crédito no orçamento vigente.
- Elaboração de Pedido de Prorrogação de Prazo em virtude do fim da vigência do convênio.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PERFURAÇÃO DE POÇOS

Órgão Concedente: **Secretaria de obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Valor Repasse.....R\$ 70.000,00

Valor Total.....R\$ 70.000,00

Item:

Perfuração de 03 Poços Tubulares Profundos

Atividades:

- Aguardando Aprovação de Lei de abertura de crédito no orçamento vigente.
- Solicitado orçamento de serviço de profissional Geólogo para elaboração e encaminhamento de Licença Prévia para perfuração dos poços.
- Em Elaboração dos valores de referência para encaminhar ao Setor de Licitação.

PROJETOS ENCAMINHADOS PARA LICITAÇÃO

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Alterações:

Encaminhado para Licitação



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM FASE DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**


Recurso: **Específico do Calçamento**

Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$ 286.500,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.500,00

Valor Total.....R\$ 290.000,00



Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**


Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....R\$ 250.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 251.000,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Construção de Uma Quadra Poliesportiva – Bairro São José

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Marcon**

Proposta SICONV: **001317/2019**

Valor Repasse.....R\$ 238.750,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.250,00

Valor Total.....R\$ 240.000,00

PROJETOS EM FASE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Elvino Bohn Gass**

Proposta SICONV: **028776/2018**

Valor Repasse.....R\$ 94.847,36

Valor Contrapartida.....R\$ 2.152,64

Valor Total.....R\$ 97.000,00

Itens:

01 (uma) Plantadeira

OBS: Licitação Aprovada pela CEF, aguardando liberação do recurso.

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **036177/2018**

Valor Repasse.....R\$ 234.833,66

Valor Contrapartida.....R\$ 1.166,34

Valor Total.....R\$ 236.000,00

Itens:

03 (três) Plantadeiras

OBS: Licitação Aprovada pela CEF, aguardando liberação do recurso.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ENTIDADES

- Recebimento e análise das Prestações de Contas das Entidades:

APAE;

Associação Hospitalar Beneficente Redentoreense.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

SEMANA 26/02/2021 – 04/03/2021

- Elaboração de relatório das atividades do setor de engenharia referente as atividades realizadas na semana do dia 19 até 25 de fevereiro de 2021 e também relatório de atividades realizadas em todo o mês de fevereiro de 2021.

- Plotagem das plantas de instalações hidráulicas do projeto de modernização do estádio. Adequação de escalas, cotas, textos e detalhes adaptando para folhas tamanho A3.

- Adequação das plantas de instalações sanitárias. Adaptação de escalas e cores, criação de legendas e plantas de detalhes construtivos.

- Conversa com o Eng. Alterson referente ao projeto das arquibancadas da obra de modernização do estádio e sobre composições do SINAPI.

- Conversa com o Setor de Tributos sobre o valor de imóveis rurais e construções residências de madeira para cálculos de taxas.

- Análise em conjunto com o Setor Imobiliário/Cadastrados sobre o projeto de desmembramento protocolo nº 334/2021.

- Digitalização e impressão de folhas para outros setores da prefeitura (impressão em folhas coloridas).

- Plotagem de plantas hidrossanitárias do projeto de modernização do estádio.

- Atualização dos quantitativos restantes a executar na obra de contrato nº 057/2019 após emissão do Boletim de Medição 8 e rescisão do contrato.

- Atualização de todos itens da planilha orçamentária da obra da Unidade Pública de Acolhimento, adequando aos novos quantitativos e atualizando os preços unitários que eram da referência 07-2018 para 12-2020. Recriação/atualização de todas composições de preços unitários que foram criadas no projeto inicial e de todas composições extintas pelo SINAPI neste intervalo entre as referências.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração de planilhas atualizando o Cronograma Físico-Financeiro da obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Plotagem e adaptação das plantas estruturais. Adequação de escalas, cores, tamanhos de textos de informações e criação de plantas de detalhes. Plantas de localização e detalhes de sapatas, vigas baldrame, supraestrutura (pilares e vigas), detalhes de armaduras, etc.

- Análise e emissão de parecer solicitando correções no projeto de desmembramento de protocolo nº 334/2021.

- Visita ao local das futuras obras de modernização do estádio e realização de fotos para posteriormente elaborar relatório das condições atuais para o projeto.

- Assinatura e digitalização dos arquivos para a GIGOV do projeto referente à Obra da Unidade Pública de Acolhimento.

- Adequação e plotagem das plantas de instalações elétricas do projeto do estádio. Adequação de escalas, tamanho de textos informativos, cores e demais detalhes.

- Elaboração de plantas para detalhes construtivos relacionados às normas de acessibilidade no projeto de modernização do estádio.

SEMANA 05/03/2021 – 11/03/2021

- Elaboração de relatório das atividades do setor de engenharia referente as atividades realizadas na semana do dia 26 de fevereiro até 04 de março de 2021.

- Análise dos novos arquivos enviados por e-mail do projeto com protocolo nº 334/2021. Envio de parecer solicitando correções no projeto de protocolo nº 334/2021.

- Plotagem e impressão das plantas do projeto de Modernização do Estádio – Parte I. Plantas de Situação e Localização (02 plantas), Plantas Arquitetônicas (07 plantas), Plantas Hidrossanitárias (07 plantas), Plantas Instalações Elétricas (03 plantas), Plantas Estruturais (05 plantas).

- Elaboração de planilhas PLE (Planilha de Levantamento de Eventos) do projeto de modernização do estádio – Parte I. Planilha de Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de custos, Cronograma e PLE.

- Início Plantas de PPCI da área social do projeto do estádio.

- Readequação de rampas de acessibilidade nas plantas, quantitativos e orçamentos do projeto do estádio.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração e plotagem das plantas de PPCI do projeto da área social do estádio. Plantas de Localização e Situação, Planta Baixa com localização das placas, extintores e rota máxima de fuga.
- Levantamento de quantitativos e orçamento referente ao PPCI da área social do estádio. Quantidade de placas, extintores, lâmpadas de emergência, etc.
- Auxílio na atualização e ampliação dos murais contendo resumo dos projetos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento. Separando em projetos Concluídos, em Execução e em Elaboração.
- Pesquisa e análise da Legislação Federal referente às Retificações de Certidões de Matrículas de Imóveis e conversa com o Setor de Cadastros Imobiliários/Tributos.
- Conversa com o Eng. Alterson referente ao projeto das arquibancadas do estádio.
- Início da elaboração do Memorial Descritivo do projeto de Modernização do Estádio – Parte I. Itens de Considerações Gerais do projeto, Serviços Preliminares e Fundações.
- Início da elaboração de plantas para o projeto de pavimentação com Pedras Irregulares e instalação de meio-fio pré-moldados em trecho da Rua Ervin Mathaus Braun.

SEMANA 12/03/2021 – 18/03/2021

- Elaboração de relatório das atividades do setor de engenharia referente as atividades realizadas na semana do dia 05 de março até 11 de março de 2021.
- Elaboração de projeto para pavimentação com pedras irregulares de trecho da Rua Ervin Mathaus Braun e drenagem pluvial desta rua e outros trechos. Elaboração de plantas de situação e localização, planta baixa e demais detalhes para a pavimentação e a drenagem.
- Consultoria e prestação de informações referente elaboração de projeto de localização de lote que já possui desmembramento dentro da matrícula.
- Elaboração de Memorial Descritivo referente ao projeto da obra de pavimentação com pedras irregulares e drenagem pluvial de trecho da Rua Ervin Mathaus Braun.
- Participação em reunião online apresentada pela GIGOV – Caixa, com assunto de capacitação das equipes técnicas municipais.
- Análise de novos arquivos enviados referente ao projeto de desmembramento de protocolo nº 334/2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Assinatura de Alvarás e Certidões de Habite-se de projetos residenciais.

- Andamento na elaboração do Memorial Descritivo da obra de modernização do estádio. Memoriais referente aos itens de Instalações Sanitárias, Hidráulicas e Elétricas, Drenagem Pluvial, Revestimentos, Janelas, Portas, Pinturas, Cerâmicas, Equipamentos Hidrossanitários, Acessórios, Bancadas e Divisórias.

- Alterações nas plantas arquitetônicas para adequar as rampas de acessibilidade. Alterações nas planilhas orçamentárias com quantitativos referente às rampas e corrimãos. Alteração em composição para adequar a esquadria de portão de ferro e inclusão das pinturas das esquadrias (projeto de Modernização do Estádio).

- Conclusão do Memorial Descritivo da obra de modernização do estádio com o descritivo dos itens de Proteção Contra Incêndio e Serviços Finais.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.

- Impressão das plantas do projeto de Modernização do Estádio. Adequação das plantas estruturais e nova plotagem e impressão das plantas.

- Consultoria e prestação de informações referente aos novos arquivos do projeto de desmembramento de protocolo 334/2021 e sugestão de solução para possibilitar aprovação do projeto.

- Adequação das plantas arquitetônicas do projeto de Modernização do Estádio. Nova plotagem e impressão das plantas 01, 02, 03, 04, 05 e 07 das plantas arquitetônicas.

- Emissão das planilhas de BDI, Cronograma, Planilha Orçamentárias e Planilha de Composições de preços unitárias elaboradas no projeto (projeto Modernização do Estádio).

- Elaboração de ART de projeto das atividades arquitetônicas, estruturais de concreto armado e metálicas, hidrossanitárias, elétricas, acessibilidade, fundações, PPCI e elaboração de orçamento (projeto Modernização do Estádio).

- Atualização dos quantitativos nas Planilhas de PLE do Eventograma. Criação de novos Eventos para adequar as futuras medições de acordo com o cronograma da obra (projeto Modernização do Estádio).

SEMANA 19/03/2021 – 25/03/2021

- Elaboração de relatório das atividades do setor de engenharia referente as atividades realizadas na semana do dia 12 de março até 18 de março de 2021.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração da PLE (Planilha de Levantamento de Eventos), preenchimento das abas de Eventograma, Detalhamento e Cronograma (projeto Estádio).
- Consultoria, pesquisa e prestação de informações referente ao projeto de protocolo nº 1386/2019.
- Análise dos novos arquivos encaminhados para correção do projeto de regularização do projeto de protocolo nº 1656/2020. Aprovação do projeto e encaminhamento ao Setor de Tributos.
- Elaboração de planilhas de QCI (Quadro de Composição de Investimento), discriminando as porcentagens do projeto que serão executadas com recursos do Contrato de Repasse 892538/2019 e quanto será em contrapartida do município.
- Análise do projeto de protocolo nº 1540/2021. Emissão de parecer e encaminhamento para Responsável Técnico solicitando novos documentos.
- Assinatura de Alvarás de Construção, Cartas de Vistoria e Habite-se referente ao projeto de regularização de obra.
- Elaboração de planta apresentando a Rota Acessível no projeto de modernização do estádio.
- Preenchimento e Elaboração das Declarações referente ao projeto de Acessibilidade.
- Elaboração de croqui (mapa) no Google Earth referente ao terreno onde será realizado o loteamento.
- Consultoria e prestação de informações sobre projetos de regularização de prédios comerciais.
- Acompanhamento dos serviços de levantamento de pontos do perímetro no local onde será realização o loteamento.
- Assinatura e digitalização de todo projeto de Modernização do Estádio (parte referente ao Contrato de Repasse 892538/2019).
- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.
- Análise dos novos arquivos recebidos referente ao projeto de protocolo nº 1383/2019. Aprovação do projeto e encaminhamento ao Setor de Tributos.
- Análise dos novos arquivos recebidos referente ao projeto de protocolo nº 540/2021. Aprovação do projeto e encaminhamento ao Setor de Tributos.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Início do preenchimento do projeto de Modernização do Estádio na Plataforma +Brasil. Anexo da ART de Projeto, Dados do Responsável Técnico, Preenchimento do QCI e andamento do preenchimento da Planilha Orçamentária (Dados Gerais, Eventos, Frentes da Obra e Itens de Administração Local, Serviços Preliminares e Fundações na Aba da Planilha Orçamentária).

SEMANA 26/03/2021 – 31/03/2021

- Elaboração de relatório das atividades do setor de engenharia referente as atividades realizadas na semana do dia 19 de março até 25 de março de 2021.

- Preenchimento do projeto de Modernização do Estádio no sistema do governo - Plataforma +Brasil. Inclusão dos quantitativos e custos dos itens referente à Alvenaria e Estruturas de Concreto Armado, Cobertura, Platibandas, Pavimentação, Instalações Sanitárias e Drenagem Pluvial (Contrato de Repasse 892538/2019).

- Fornecimento/Assinatura de Carta de Vistoria e Carta Habite-se referente a obra com Alvará de Construção nº 02/2009.

- Conclusão do preenchimento das planilhas orçamentárias do projeto do estádio no sistema do governo – Plataforma +Brasil. Itens referente a Instalações Hidráulicas, Instalações Elétricas, Revestimentos, Janelas, Portas, Pintura, Cerâmicas, Equipamentos Hidrossanitárias, Acessórios, Bancadas e Divisórias, Proteção Contra Incêndio e Serviços Finais (Contrato de Repasse 892538/2019).

- Anexo das Plantas, Declarações, Listas de Verificação, Memorial Descritivo, Memorial de Cálculo, Certidões e demais anexos no sistema do governo – Plataforma +Brasil (Contrato de Repasse 892538/2019).

- Envio do projeto do Estádio (Contrato de Repasse 892538/2019) para análise da GIGOV. Projeto ficou orçado em R\$ 345.632,54, sendo R\$ 286.500,00 do Contrato do Repasse e R\$ 59.132,54 referente a contrapartida com recursos do município.

- Análise de novos documentos e plantas de projeto para regularização de lote que envolve dois processos de fusão e dois processos de desmembramento.

- Início da segunda etapa do projeto de Modernização do Estádio referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Criação de Planilhas para estimativa de orçamento da segunda etapa do projeto de Modernização do Estádio com recurso disponível estimado em R\$ 250.000,00. Projeto deverá contemplar um Novo Alambrado para o campo, Novo Muro na fachada com a Estrada para Cel. Bicaco e Construção de um Novo Vestiário para duas equipes.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Análise das novas plantas e documentos entregues referente ao projeto de construção de protocolo nº 1258/2019. Aprovação do Projeto pelo Setor de Engenharia e encaminhamento para o Setor de Tributos.

- Início da planilha orçamentária do projeto do estádio referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019. Criação de composições de preços remoção e recolocação de mourões de concreto, instalação de postes de concreto com 7 metros de altura na linha de fundo e execução de tela de arame galvanizado revestida em PVC para alambrados esportivos. Elaboração de planilha com quantitativos e orçamento do item do alambrado contendo os itens de mourões, postes, tela, portões e pintura.

- Elaboração de planilha com os quantitativos e orçamento dos itens do muro de fachada do estádio contendo os itens de escavação, fundações, pilares, alvenaria, cinta de amarração e pintura (projeto do estádio referente ao Contrato de Repasse nº883914/2019).

DIVERSOS

- Solicitação de orçamentos para empresas para cadastramento de propostas voluntárias na Plataforma + Brasil/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

- Levantamento dos Equipamentos Agrícolas disponíveis para repasse as Associações de Agricultores.

- Atualização da relação de equipamentos cedidos as Associações/Patrulhas Agrícolas do município.

- Elaboração de relatório da situação atual das obras do município.

- Encaminhamento ao Setor de Contratos de solicitação para contratação de empresa para ampliação do perímetro urbano e regularização de loteamento urbano.

Redentora, 31 de março de 2021.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento

*Rua Pedro Luiz Costa, 388 – Centro – CEP 98550-000 – Redentora – RS
Fone: (55) 3556-1174 – email: gabinete@redentora.rs.gov.br*