



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

ABRIL/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS EM EXECUÇÃO

Reforma e Adequação do Hospital Santa Rita de Cássia

Recurso: **Municipal**

Obra: **Reforma e Adequação da Estrutura em Um Pronto Atendimento de Urgência**

Área Contruída: **1.067,53m²**

Valor da Licitação.....R\$ 965.277,00

Valor do 1º Termo Aditivo.....R\$ 40.203,37

Valor Total.....R\$ 1.005.480,37

Valor Pago a Empresa.....R\$ 580.166,07

Atividades:

- Em Elaboração do Projeto de PPCI para Encaminhamento para análise dos Bombeiros (Engenheiro Terceirizado, responsável pelo projeto).
- Recebido o Projeto de Blindagem da Sala de RX do Hospital, elaborado por Empresa Contratada.
- Encaminhado Projeto de Blindagem da Sala de RX para o Setor de Radiações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Estado para análise.
- Aprovado Projeto de Blindagem da Sala de RX para o Setor de Radiações do Centro Estadual de Vigilância em Saúde.
- Realizado Boletim de Medição no valor de R\$ 156.388,10.
- Recebido a Visita do Arquiteto Felipe da Vigilância Sanitária da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde de Palmeira das Missões.

Situação da Obra:

% Acumulado Executado da Obra: **52,38%**

- Em fase de reboco das paredes internas e teto e colocação da estrutura do telhado, calhas, rufo e estrutura da caixa de água.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Unidade de Acolhimento – Casa Lar

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Social**

Proposta SICONV: **070782/2017**

Valor Repasse.....R\$ 450.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 359.373,53

Valor Executado.....R\$ 276.443,20


Saldo do Repasse.....R\$ 276.185,36

Valor da Contrapartida a Ser Utilizado.....R\$ 8.455,46

Valor do Restante do Projeto Atualizado.....R\$ 284.640,82

Atividades:

- Adequação dos Itens do Projeto Remanescente conforme solicitação do Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal/GIGOV-PF.
- Valor do Projeto Atualizado **R\$ 303.669,43**
- Enviado o Projeto Remanescente para análise do Setor de Engenharia da Caixa Econômica Federal/GIGOV-PF.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Pavimentação com Pedras Irregulares (Calçamento)

Órgão Concedente: **Ministério das Cidades**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **008441/2016**

Contrato de Repasse: **1030.533-26/2016**

Valor Repasse.....R\$ 245.850,00

Valor da Licitação.....R\$ 208.731,54

Valor Repasse (Utilizado).....R\$ 208.481,54

Valor da Contrapartida.....R\$ 250,00

Valor.....R\$ 208.731,54

Item:

Pavimentação Com Pedras Irregulares (Calçamento)

Rua Olívio Argentino Pias – 751,37m² Rua Emilio Wieczorek – 1.140,84m²

Rua Acelino Lutz Pinheiro – 653,73m² Rua Leonor Bressan - 927,02m²

Alterações:

- Realizado contato com a empresa para agilizar a realização das pendências e conclusão da obra, agendado para dia 13/04/2021 reunião para tratar do assunto.

- % Acumulado da obra: **98,89%**



Rua Leonor Bressan



Rua Acelino Lutz Pinheiro



Rua Emílio Wieczorek



Rua Olívio Argentino Pias



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares

Órgão Concedente: **FUNASA**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Darcísio Perondi**

Proposta SICONV: **040182/2016**

Convênio: **0755/2016**

Valor Repasse.....R\$ 300.000,00

Valor da Contrapartida.....R\$ 40.585,32

Valor.....R\$ 340.585,32

Item:

Implantação de 35 Módulos Sanitários

Atividades:

- Contatada a Funasa para Viabilizar a liberação da 2ª parcela.
- Realizado Levantamento Fotográfico das Unidades Concluídas

Situação da Obra:

- Concluída 20 Unidades (57,14%)

Pavimentação com Pedras Irregulares

Recurso: **Municipal**

Valor.....R\$ 25.441,20

Item:

Pavimentação com Pedras Irregulares na Rua Industrial II

Atividades:

- Realizada reunião com a empresa para agilizar a conclusão da obra.
- Aguardando a entrega dos meio fios pela empresa vencedora d alicitação.

Situação da Obra:

Concluído a pavimentação, aguardando execução dom meio fios.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **005296/2019**

Valor Repasse.....R\$ 120.387,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.230,42

Valor Total.....R\$ 122.617,42

Valor da Licitação.....R\$ 121.000,00

Itens:

02 (duas) Ensiladeiras

01 (uma) Grades Aradora

01 (uma) Plantadeira

01 (um) Distribuidor de Adubo e Sementes

01 (uma) Carreta Carroceria de Madeira

Atividades:

- Encaminhado projeto de Lei ao Legislativo Municipal para Autorização de Cedência das Máquinas através de Termo de Cessão de Uso.

Situação:

Aguardando Lei Autorizativa para Cedência das Máquinas.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Dionilso Marcon**

Proposta SICONV: **005084/2019**

Valor Repasse.....R\$ 130.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 2.350,00

Valor Total.....R\$ 132.350,00

Valor da Licitação.....R\$ 130.730,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeira

01 (uma) Grades Aradora

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Hidráulica

01 (um) Arado Subsolador (Pé de Pato)

01 (uma) Enxada Rotativa/Encanteiradeira

Atividades:

- Encaminhado projeto de Lei ao Legislativo Municipal para Autorização de Cedência das Máquinas através de Termo de Cessão de Uso.

Situação:

- Aguardando Lei Autorizativa para Cedência das Máquinas.
- Aguardando entrega do Item "Carretas Basculante"





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério do Desenvolvimento Regional.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Osmar Terra**

Proposta SICONV: **004904/2019**

Valor Repasse.....R\$ 139.430,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.970,00

Valor Total.....R\$ 143.400,00

Itens:

01 (uma) Ensiladeiras

02 (duas) Grades Aradora

02 (duas) Plantadeiras

Atividades:

- Elaboração de Declarações para anexar na Plataforma + Brasil para aceite da licitação.

Situação:

- Aguardando Aceite da licitação.

Pavimentação Asfáltica – Distrito de Sítio Cassemiro)

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Alceu Moreira**

Proposta SICONV: **040500/2019**

Valor Repasse.....R\$ 222.857,14

Valor Contrapartida.....R\$ 27.142,86

Valor Total.....R\$ 250.000,00

Valor da Licitação.....R\$ 149.400,00

Atividades:

- Recebido Autorização de Início de Obras da Caixa Econômica Federal GIGOV/PF.

- Previsão de início das obras no próximo mês, devido à empresa estar concluindo outra obra já iniciada anteriormente em outro município.

Situação:

- Aguardando Emissão da Ordem de Início da Obra.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Aquisição de Patrulha Agrícola Mecanizada

Órgão Concedente: **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Pompeo de Mattos**

Proposta SICONV: **003309/2020**

Valor Repasse.....R\$ 100.000,00

Valor Contrapartida.....R\$ 1.000,00

Valor Total.....R\$ 101.000,00

Itens:

01 (um) Distribuidor de Calcário, Fertilizantes e Adubo Orgânico

02 (duas) Carretas Basculante

01 (uma) Roçadeira Agrícola

Atividades:

- Realizado Processo de licitação

Situação:

- Aguardando contratos com as empresas, para anexar processo de licitação na Plataforma + Brasil.

Ampliação do Perímetro Urbano

Recurso: **Municipal**

Atividades:

- Encaminhado documentação referente às áreas lindeiras do loteamento, para empresa responsável pelo levantamento topográfico concluir o mapa da área.

Situação:

- Em fase de elaboração dos mapas da ampliação do perímetro urbano





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETOS ENCAMINHADOS PARA LICITAÇÃO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**

Recurso: **Consulta Popular 2019/2020**

Valor Repasse.....R\$ 35.374,00

Valor Contrapartida.....R\$ 3.036,00

Valor Total.....R\$ 38.410,00

Item:

460 Sacas de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades:

- Encaminhado ao setor de licitação.
- Prorrogado o Prazo de vigência do convênio até 19/10/2021.

Situação:

- Aguardando a Realização do Processo de Licitação para Aquisição dos Insumos.

Perfuração de Poços

Órgão Concedente: **Secretaria de Obras e Habitação/RS.**

Recurso: **Estiagem 2020**

Convênio: **FPE nº 2996/2020**

Valor Total.....R\$ 70.000,00

Item:


Perfuração de Poços Tubulares Profundos (Poços Artesianos)

Atividades:

- Encaminhado ao Setor de Licitações.

Situação:

- Aguardando a Realização do Processo de Licitação





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

PROJETO ELABORADO

Aquisição de Insumos (Adubo)

Órgão Concedente: **Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural/RS.**
Recurso: **Consulta Popular 2018/2019**

Valor Repasse.....R\$	59.009,21
Valor Contrapartida.....R\$	1.834,87
Valor Total.....R\$	60.844,08

Item:

Aquisição de 418 sacas de 50 kg de Adubo Químico (Fórmula 05-20-20)

Atividades na Semana:

- Projeto enviado dia 28/04/2021 para análise da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul.

PROJETOS EM FASE DE ELABORAÇÃO


Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**
Recurso: **Específico do Calçamento**
Proposta SICONV: **046950/2019**

Valor Repasse.....R\$	286.500,00
Valor Contrapartida.....R\$	3.500,00
Valor Previsto do Projeto.....R\$	290.000,00
Valor da Contrapartida Adicional.....R\$	55.632,56
Valor Total do Projeto.....R\$	345.632,56

Atividades:

- Em fase de ajustes no projeto conforme solicitação do Setor de Engenharia da GIGOV/PF.
- Contratação de Empresa para Elaboração de Laudo de Sondagem do Solo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Modernização do Estádio Municipal

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**


Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Giovani Cherini**

Proposta SICONV: **033205/2019**

Valor Repasse.....	R\$ 250.000,00
Valor Contrapartida.....	R\$ 1.000,00
Valor Total.....	R\$ 251.000,00

Atividades:

Elaboração do projeto de engenharia, 60% concluído.



Construção de Uma Quadra Poliesportiva – Bairro São José

Órgão Concedente: **Ministério da Cidadania.**

Recurso: **Emenda Parlamentar – Deputado Marcon**

Proposta SICONV: **001317/2019**

Valor Repasse.....	R\$ 238.750,00
Valor Contrapartida.....	R\$ 1.250,00
Valor Total.....	R\$ 240.000,00

Atividades:

Aguardando conclusão dos projetos do Estádio para iniciar a elaboração do Projeto de Engenharia.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

Ampliação do Prédio do Centro Administrativo Municipal

Recurso: **Municipal**

Atividades na Semana:

Em fase de Elaboração do projeto de engenharia.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

SERVIÇO DE ENGENHARIA

- Início na elaboração das plantas dos vestiários do projeto da segunda parte de modernização do estádio (Contrato de Repasse nº 883914/2019).
- Andamento na elaboração da planta baixa do projeto do vestiário. Adaptação das plantas para utilizar largura mínima de porta para 80 centímetros (Contrato de Repasse nº 883914/2019).
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 26 de março até 31 de março de 2021.
- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia no mês de março de 2021.
- Digitalização do arquivo original da Lei referente ao Código de Posturas. Lei de setembro de 1964.
- Elaboração do projeto de fundações do prédio dos vestiários no projeto de modernização do estádio parte 2 (Contrato de Repasse nº 883914/2019).
- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.
- Análise de projeto para construção residencial unifamiliar de protocolo nº 640/2021. Aprovação do projeto e encaminhamento para o Setor de Tributos.
- Assinatura e fornecimento de Alvará de Construção para projetos aprovados liberando o início da construção.
- Contato com a GIGOV – Passo Fundo (CAIXA) para verificar andamento nas análises dos projetos encaminhados.
- Contato com empresas que realizam serviços de emissão de laudo e ensaios de sondagens de solo e solicitação de orçamento para os serviços.
- Assinatura/fornecimento de Cartas de Vistoria, Cartas de Habite-se e Alvarás de Construção para projetos aprovados de regularização de construções.
- Análise de projeto referente a regularização de prédio misto (residencial e comercial) referente ao protocolo nº 614/2021. Elaboração de parecer solicitando ajustes e correções no projeto.
- Contato Arquiteto Marcos Paulo (GIGOV) informando sobre o projeto de modernização do estádio parte 1 (Contrato de Repasse 892538/2019) e encaminhamento de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

arquivo DWG para auxiliar na análise do projeto.

- Fornecimento de informações para a GIGOV referente aos arquivos de atualização das planilhas de PO, CFF e Composições da obra referente ao Contrato de Repasse nº 857216/2017).

- Andamento na elaboração do projeto dos vestiários da segunda parte da obra de modernização do estádio (Contrato de Repasse nº 883914/2019). Elaboração de planta baixa com as cotas de distâncias e medidas, elaboração de planta de fachada, de corte longitudinal e corte transversal.

- Contato com empresas para solicitação de orçamento referente aos serviços de elaboração de projeto de PPCI e aprovação junto ao CBM-RS.

- Elaboração de planta de cobertura dos vestiários (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Elaboração de Termo de Retirada de projeto de protocolo nº 614/2021, devolvendo o projeto para o Responsável Técnico providenciar os ajustes e correções.

- Assinatura/fornecimento de Carta de Vistoria e Carta Habite-se de obra residencial concluída.

- Início na elaboração do projeto de instalações sanitárias dos vestiários (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 01 de abril até 08 de abril de 2021.

- Elaboração das plantas com o projeto de instalações sanitárias dos vestiários da obra de Modernização do Estádio parte 2. Dimensionamento de tubulações, fossa séptica e sumidouro. Elaboração de plantas com detalhes de conexões, diâmetros, declividades e demais detalhes das instalações (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Recebimento e análise das solicitações de correções no projeto de Contrato de Repasse nº 892538/2019 (Modernização do Estádio parte 1) emitidas no parecer da GIGOV.

- Vistoria na obra da Unidade de Acolhimento.

- 12/04/2021 (Feriado).

- Participação em reunião junto ao Setor de Tributos e Secretaria de Planejamento com empresa que apresentou dados e informações sobre serviços de georreferenciamento, mapeamento aéreo e outros serviços para municípios.

- Participação em reunião junto ao Responsável Técnico da empresa vencedora da licitação TP 04/2020 referente a obra de pavimentação asfáltica no Distrito de Sítio Cassemiro.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Elaboração do projeto de instalações hidráulicas dos vestiários da obra de Modernização do Estádio parte 2. Dimensionamento de tubulações, conexões e pontos de utilização. Elaboração de planta baixa das instalações e planta com detalhes isométricos de todos pontos de utilização (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Análise de projeto de protocolo nº 675/2021 referente a uma fusão de lotes, dois desmembramentos em lotes diferentes e outra fusão dos novos lotes. Elaboração de parecer e envio para o Responsável Técnico do projeto solicitando correções e mais informações sobre o projeto.

- Envio de documentos e plantas para a empresa que está realizando o projeto de PPCI da primeira etapa do projeto de modernização do estádio (Contrato de Repasse nº 892538/2019).

- Contato com empresas para solicitação de orçamento e demais informações sobre serviço laudo e ensaios de sondagens de solos.

- Elaboração de plantas de detalhes das sapatas e vigas baldrames do projeto do vestiário (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Assinatura/fornecimento de Alvará de Construção.

- Andamento na elaboração das planilhas orçamentárias referente aos itens de serviços para a obra de vestiários do projeto de modernização do estádio. Criação de novas composições de preços unitários para placa de obra e sapatas isoladas (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Recebimento e obtenção de assinaturas do projeto de PPCI da primeira etapa do projeto do estádio (Contrato de Repasse nº 892538/2019).

- Análise dos novos arquivos e correções realizadas no projeto de protocolo nº 675/2021 referente a dois desmembramentos e duas fusões de lotes. Aprovação do projeto e encaminhamento para o Setor de Cadastro Imobiliário/Tributos.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 09 de abril até 15 de abril de 2021.

- Andamento na elaboração das planilhas orçamentárias referente aos itens de serviços para a obra de vestiários do projeto de modernização do estádio. Criação de novas composições de preços unitários para item de pilares, vigas baldrames e impermeabilização de estruturas. Elaboração de plantas para quantificar alvenarias, vigas, vergas e contravergas (Contrato de Repasse nº 883914/2019).

- Levantamento de quantitativos e elaboração de orçamento para obra do vestiário. Referente aos itens de serviço de alvenarias (separando em paredes com área maior ou menor que 6m² e paredes com vão ou sem vão), vergas, contravergas, vigas de amarração



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

e vigas aéreas (criação de novas composições de preços unitários), laje, trama de madeira do telhado, alvenaria da platibanda, cinta de amarração, calhas e rufos, impermeabilização de lajes expostas e áreas de pavimentação (lastro de material granular e contrapiso) referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- 19/04/2021 (Feriado).

- Levantamento de quantitativos e elaboração de orçamento para obra do vestiário. Referente aos itens de serviço para instalações sanitárias (tubulações, curvas, joelhos, têes, junções, luvas, etc. de cada diâmetro do projeto, ralos, caixas sifonadas, caixas de inspeção, fossa e sumidouro) e instalações hidráulicas (tubulações, curvas, luvas, têes, joelhos, registros de gaveta, registros de pressão, etc. de cada diâmetro do projeto) referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Assinatura/fornecimento de licenças para demolições de obra.

- Assinatura/fornecimento de Cartas de Vistoria.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.

- 21/04/2021 (Feriado).

- Elaboração de documentos solicitados no Ofício 1256/2021 da GIGOV referente ao Contrato de Repasse nº 857216/2017 referente à obra de Construção de uma Unidade Pública de Acolhimento:

> Elaboração de planilha de levantamento de quantitativos de serviços executados pela empresa Material de Construção Construcenter Ltda, em conformidade com a última medição realizada no Contrato nº 057/2019, informando quantidades previstas no projeto, quantidades executadas e quantidades remanescentes.

> Elaboração de Planilha do BDI discriminado atualizada.

> Elaboração de Planilha Orçamentária e Planilha de Composições analíticas dos itens remanescentes da obra.

> Atualização do orçamento da obra alterando a data base do SINAPI do mês de referência 12/2020 para o mês de referência 02/2021 para evitar defasagem do orçamento.

> Elaboração de planilha do Cronograma Físico Financeiro da obra remanescente.

- Elaboração de Relatório das atividades realizadas pelo Setor de Engenharia na semana do dia 16 de abril até 22 de abril de 2021.

- Avaliação de imóveis no município para cálculos de ITBI de acordo com a portaria 232/2018.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Contato GIGOV/PF informando sobre o licenciamento ambiental da obra de pavimentação asfáltica no Distrito de Sítio Casemiro (Contrato de Repasse nº 896292/2019) e solicitando informações para preenchimento das planilhas QCI da obra remanescente da Unidade Pública de Acolhimento.

- Assinatura/fornecimento de Licença para Demolição e Carta de Vistoria.

- Elaboração de planilha de Cronograma Físico-Financeiro do Contrato de Repasse e planilha de Quadro de Composição de Investimentos (QCI) referente a obra remanescente da Unidade de Acolhimento - Contrato de Repasse nº 857216/2017.

- Análise de projeto para construção residencial de protocolo nº 712/2021. Emissão de parecer para o proprietário solicitando complementação de documentos.

- Elaboração de mapa para localização dos pontos onde deverão ser executados os poços artesianos em futura licitação.

- Participação em reunião junto com Prefeito, Secretário do Planejamento e nova Arquiteta para definir atividades a serem realizadas e quais deverão ser priorizadas.

- Análise dos novos documentos entregues referente ao projeto de construção residencial de protocolo nº 712/2021. Aprovação do projeto e encaminhamento ao Setor de Tributos.

- Análise do projeto de ampliação comercial de protocolo nº 753/2021. Aprovação do projeto e encaminhamento ao Setor de Tributos.

- Início na elaboração do projeto de instalações elétricas do vestiário no projeto de Modernização do Estádio Parte 2 – Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Fornecimento de mapas do município (Urbano e Área rural) para a Cotricampo.

- Reunião com empresa responsável pela mão de obra do projeto de pavimentação com pedras irregulares da Rua Industrial II informando sobre como deverá ser executado os serviços referente ao meio-fio da rua.

- Assinatura/fornecimento de Alvarás de Construção dos projetos aprovados.

- Digitalização e envio das planilhas e demais documentos solicitados pela GIGOV para andamento no processo do remanescente da obra da Unidade de Acolhimento.

- Elaboração de plantas de instalações elétricas no projeto do vestiário. Dimensionamento dos condutores, circuitos, disjuntores e eletrodutos. Representação gráfica dos pontos de tomadas, iluminação, interruptores e demais detalhes. Elaboração de Quadro de Cargas e Diagrama Unifilar (Projeto de Modernização do Estádio - Contrato de Repasse nº 883914/2019).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

- Levantamento de quantitativos e elaboração de orçamento para obra do vestiário. Referente aos itens de serviço para instalações elétricas (quadros de distribuição; eletrodutos de acordo com o diâmetro, enterrados, embutidos em lajes e em paredes; cabos de cobs de acordo com seção do fio; tomadas e interruptores, luminárias, etc., referente ao Contrato de Repasse nº 883914/2019.

- Elaboração de plantas e planilhas para quantificar as áreas de revestimento nas paredes, discriminando paredes com áreas até 5 m², áreas de 5 a 10 m² e áreas maiores que 10 m², compatibilizando com descrição nas referências do SINAPI e para comprovação dos quantitativos no memorial de cálculo.

SERVIÇO DE ARQUITETURA

- Reunião no gabinete do prefeito com setor de planejamento, engenharia e arquitetura para dar direção no andamento das atividades.

- Estudos da planta baixa existente do projeto de ampliação da Prefeitura Municipal.

- Andamento da planta baixa da Prefeitura Municipal, adaptações feitas para melhor aproveitamento dos ambientes, melhor ventilação e iluminação do local.

- Início da elaboração do projeto 3D da Prefeitura Municipal para estudo de volumetria, cobertura e locomoção, área existente e área a ser ampliada.

- Início da elaboração de planta baixa de demolido x construído do projeto da Prefeitura Municipal.

- Esquema em planta baixa de área existente e área a ser ampliada da Prefeitura Municipal.

- Início de cortes do projeto da Prefeitura Municipal para análise de níveis do terreno, pé direito e viabilização da planta baixa.

- Estudo para cobertura do projeto da Prefeitura Municipal, análise do telhado existente e elaboração de esquema referente à ampliação e readequação de telhado existente.

- Elaboração de planta de cobertura da área a ser ampliada da Prefeitura Municipal, locação de shafts para queda de águas pluviais.

- Estudo inicial de projeto estrutural da Prefeitura Municipal, simulação de locação de pilares.

- Readequação na planta baixa da Prefeitura Municipal, compatibilizando com a locação de pilares estruturais.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENTORA

DIVERSOS

- Solicitação de Orçamento as Empresas de Uma Máquina Retroescavadeira;
- Solicitação de Orçamento as Empresas de Uma Máquina de Pintura Viária;
- Elaborada Lista de Equipamentos Agrícolas Disponíveis para Cedência as Associações de Agricultores do Município;
- Participação na Reunião do Conselho Municipal de Saneamento Básico.
- Encaminhamento de documentação para alteração de titularidade das Faturas de Energia no distrito industrial;
- Em fase de elaboração de documentação para encaminhamento aos Correios para firmar novo contrato para envio das correspondências.

Redentora, 30 de abril de 2021.

LUCIANO ANDRÉ SCHÜNEMANN
Secretário Municipal de Planejamento