



**Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal  
Sete de Setembro**



**TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - 02**

**CONTRATO 059/2022**

Após vistoria ao local da obra, constatamos a conclusão dos serviços conforme o Boletim de Medição **02** do **LOTE 02**, referente a parte do **Contrato nº. 059/2022**, **Processo de Licitação protocolado sob nº. 618/2022**, e **Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022**, relativos à contratação de empresa para **execução de obra de construção de banheiros no Cemitério Municipal - (LOTE 01)**, envolvendo mão de obra e materiais E contratação de empresa para **execução de reforma do prédio do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS - (LOTE 02)**, envolvendo mão de obra e materiais, conforme projetos e memoriais descritivos.

Ressalta-se que para o recebimento definitivo, e para liberação do pagamento da última parcela da execução, deverá a empresa **L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI** sob **CNPJ Nº. 37.743.946/0001-58**, apresentar a **CND** relativa ao **INSS** da **OBRA**.

Sete de Setembro, 02 de março de 2023.

  
**MÁRCIO POLITOWSKI**  
Prefeito Municipal  
Sete de Setembro – RS

L OLIVEIRA  
Ciente, CONSTRUÇOES  
EIRELI:377439460  
00158

Assinado de forma digital  
por L OLIVEIRA  
CONSTRUÇOES  
EIRELI:37743946000158  
Dados: 2023.03.02 12:46:23  
-03'00'

**LEANDRO OLIVEIRA**  
CPF nº. 002.051.520-07  
Representante Legal  
**L. Oliveira Construções Eireli**  
CNPJ nº. 37.743.946/0001-58

  
**CLECIR ANTUNES**  
Engenheira Civil – CREA nº. RS 143.337-D  
Matrícula nº. 523-1  
Fiscal do Contrato





BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO  
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

| Nº OPERAÇÃO                              | Nº CONVÊNIO P+B                      | GESTOR               | PROGRAMA   | AÇÃO / MODALIDADE         | RECURSO        |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------|
| 0-1                                      |                                      | PREFEITURA MUNICIPAL | REFORMA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | REFORMA                   |                |
| CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO    |                                      | MUNICÍPIO / UF       |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |                |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO |                                      | SETE DE SETEMBRO     |  | reforma do telhado        |                |
| Nº CTEF                                  | EMPRESA EXECUTORA                    | CNPJ                 | OBJETO DO CTEF   |                           | INÍCIO DA OBRA |
| 059/2022                                 | L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | 37.743.946/0001-58   | contratação de empresa para execução de obra de construção de banheiros no Cemitério Municipal, envolvendo mão |                           | 29/11/2022     |

Realizado Acumulado: 100,00%

Período: 18/01/2023 a 02/03/2023

Medição: 02

Número de linhas do BM: 79

| Orçamento Contratado |  |                   | Evolução Física (%) |         |                         | Evolução Financeira (R\$) |          |                         |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------|----------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação  | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período  | Acum. Incluindo Período |
|                      |  | 23.240,42         | 59,50               | 40,50   | 100,00                  | 13.829,15                 | 9.411,27 | 23.240,42               |
| 1.                   | SERVIÇOS INICIAIS  | 583,44            | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 583,44   | 583,44                  |
| 1.0.0.1.             | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M  | 583,44            | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 583,44   | 583,44                  |
| 2.                   | INTERVENÇÃO NO HALL DE ENTRADA   | 111,37            | 100,00              | -       | 100,00                  | 111,37                    | -        | 111,37                  |
| 2.1.                 | REMOÇÃO DAS PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES  | 111,37            | 100,00              | -       | 100,00                  | 111,37                    | -        | 111,37                  |
| 2.1.0.1.             | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | 111,37            | 100,00              | -       | 100,00                  | 111,37                    | -        | 111,37                  |
| 3.                   | INTERVENÇÃO NA SALA 01   | 548,25            | 91,10               | 8,90    | 100,00                  | 499,45                    | 48,80    | 548,25                  |
| 3.1.                 | RECONSTRUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE SUL   | 499,45            | 100,00              | -       | 100,00                  | 499,45                    | -        | 499,45                  |
| 3.1.0.1.             | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | 22,69             | 100,00              | -       | 100,00                  | 22,69                     | -        | 22,69                   |
| 3.1.0.2.             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | 178,27            | 100,00              | -       | 100,00                  | 178,27                    | -        | 178,27                  |
| 3.1.0.3.             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018  | 298,49            | 100,00              | -       | 100,00                  | 298,49                    | -        | 298,49                  |
| 3.2.                 | RUFO METÁLICO NA PARTE EXTERNA DA PAREDE SUL   | 48,80             | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 48,80    | 48,80                   |
| 3.2.0.1.             | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019  | 48,80             | -                   | 100,00  | 100,00                  | -                         | 48,80    | 48,80                   |
| 4.                   | INTERVENÇÃO NA SALA 02   | 72,74             | 100,00              | -       | 100,00                  | 72,74                     | -        | 72,74                   |
| 4.1.                 | ALVENARIA (FECHAMENTO DO BURACO DO AR-CONDICIONADO)  | 38,19             | 100,00              | -       | 100,00                  | 38,19                     | -        | 38,19                   |
| 4.1.0.1.             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021                 | 38,19             | 100,00              | -       | 100,00                  | 38,19                     | -        | 38,19                   |
| 4.2.                 | REBOCO (INTERNO E EXTERNO) - BURACO DO AR-CONDICIONADO   | 34,55             | 100,00              | -       | 100,00                  | 34,55                     | -        | 34,55                   |
| 4.2.0.1.             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014 | 12,92             | 100,00              | -       | 100,00                  | 12,92                     | -        | 12,92                   |
| 4.2.0.2.             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018  | 21,63             | 100,00              | -       | 100,00                  | 21,63                     | -        | 21,63                   |
| 5.                   | INTERVENÇÃO NA SALA 03   | 5.719,18          | 98,52               | 1,48    | 100,00                  | 5.634,44                  | 84,74    | 5.719,18                |
| 5.0.1.               | REMOÇÃO DAS PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES  | 101,35            | 100,00              | -       | 100,00                  | 101,35                    | -        | 101,35                  |
| 5.0.1.1.             | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017   | 101,35            | 100,00              | -       | 100,00                  | 101,35                    | -        | 101,35                  |
| 5.1.                 | FUNDAÇÕES DAS NOVAS PAREDES DE ALVENARIA   | 1.217,61          | 93,04               | 6,96    | 100,00                  | 1.132,87                  | 84,74    | 1.217,61                |
| 5.1.0.1.             | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | 54,32             | 100,00              | -       | 100,00                  | 54,32                     | -        | 54,32                   |
| 5.1.0.2.             | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017  | 34,31             | 100,00              | -       | 100,00                  | 34,31                     | -        | 34,31                   |



| Orçamento Contratado |   |                   | Evolução Física (%) |              |                         | Evolução Financeira (R\$) |                 |                         |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação   | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período      | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período         | Acum. Incluindo Período |
| 5.1.0.3.             | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017  | 141,09            | 100,00              | -            | 100,00                  | 141,09                    | -               | 141,09                  |
| 5.1.0.4.             | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021   | 407,66            | 100,00              | -            | 100,00                  | 407,66                    | -               | 407,66                  |
| 5.1.0.5.             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (ALICERCE).   | 381,24            | 100,00              | -            | 100,00                  | 381,24                    | -               | 381,24                  |
| 5.1.0.6.             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018  | 114,25            | 100,00              | -            | 100,00                  | 114,25                    | -               | 114,25                  |
| 5.1.0.7.             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014  | 84,74             | -                   | 100,00       | 100,00                  | -                         | 84,74           | 84,74                   |
| <b>5.2.</b>          | <b>LEVANTAMENTO DAS PAREDES DE ALVENARIA</b>  | <b>2.123,20</b>   | <b>100,00</b>       | <b>-</b>     | <b>100,00</b>           | <b>2.123,20</b>           | <b>-</b>        | <b>2.123,20</b>         |
| 5.2.0.1.             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  | 2.123,20          | 100,00              | -            | 100,00                  | 2.123,20                  | -               | 2.123,20                |
| <b>5.3.</b>          | <b>REBOCO (INTERNO E EXTERNO)</b>   | <b>1.920,30</b>   | <b>100,00</b>       | <b>-</b>     | <b>100,00</b>           | <b>1.920,30</b>           | <b>-</b>        | <b>1.920,30</b>         |
| 5.3.0.1.             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014  | 718,03            | 100,00              | -            | 100,00                  | 718,03                    | -               | 718,03                  |
| 5.3.0.2.             | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018   | 1.202,27          | 100,00              | -            | 100,00                  | 1.202,27                  | -               | 1.202,27                |
| <b>5.4.</b>          | <b>ESQUADRIA</b>  | <b>356,72</b>     | <b>100,00</b>       | <b>-</b>     | <b>100,00</b>           | <b>356,72</b>             | <b>-</b>        | <b>356,72</b>           |
| 5.4.0.1.             | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019   | 356,72            | 100,00              | -            | 100,00                  | 356,72                    | -               | 356,72                  |
| <b>6.</b>            | <b>INTERVENÇÃO NA SALA 04</b>   | <b>4.762,78</b>   | <b>31,20</b>        | <b>68,80</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.486,17</b>           | <b>3.276,61</b> | <b>4.762,78</b>         |
| <b>6.1.</b>          | <b>INSTALAÇÃO DE JANELA</b>   | <b>350,57</b>     | <b>3,56</b>         | <b>96,44</b> | <b>100,00</b>           | <b>12,47</b>              | <b>338,10</b>   | <b>350,57</b>           |
| 6.1.0.1.             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 12,47             | 100,00              | -            | 100,00                  | 12,47                     | -               | 12,47                   |
| 6.1.0.2.             | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | 338,10            | -                   | 100,00       | 100,00                  | -                         | 338,10          | 338,10                  |
| <b>6.2.</b>          | <b>PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES DRYWAAL</b>  | <b>4.412,21</b>   | <b>33,40</b>        | <b>66,60</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.473,70</b>           | <b>2.938,51</b> | <b>4.412,21</b>         |
| 6.2.0.1.             | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P   | 1.473,70          | 100,00              | -            | 100,00                  | 1.473,70                  | -               | 1.473,70                |
| 6.2.0.2.             | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P  | 2.209,97          | -                   | 100,00       | 100,00                  | -                         | 2.209,97        | 2.209,97                |
| 6.2.0.3.             | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021  | 728,54            | -                   | 100,00       | 100,00                  | -                         | 728,54          | 728,54                  |
| <b>7.</b>            | <b>INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC PNE</b>   | <b>2.397,08</b>   | <b>44,00</b>        | <b>56,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>1.054,80</b>           | <b>1.342,28</b> | <b>2.397,08</b>         |
| <b>7.1.</b>          | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>  | <b>57,87</b>      | <b>100,00</b>       | <b>-</b>     | <b>100,00</b>           | <b>57,87</b>              | <b>-</b>        | <b>57,87</b>            |
| 7.1.0.1.             | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 20,14             | 100,00              | -            | 100,00                  | 20,14                     | -               | 20,14                   |
| 7.1.0.2.             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 13,68             | 100,00              | -            | 100,00                  | 13,68                     | -               | 13,68                   |
| 7.1.0.3.             | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 24,05             | 100,00              | -            | 100,00                  | 24,05                     | -               | 24,05                   |
| <b>7.2.</b>          | <b>INSTALAÇÕES E RECONSTRUÇÕES</b>  | <b>2.339,21</b>   | <b>42,62</b>        | <b>57,38</b> | <b>100,00</b>           | <b>996,93</b>             | <b>1.342,28</b> | <b>2.339,21</b>         |
| 7.2.0.1.             | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021  | 229,12            | 100,00              | -            | 100,00                  | 229,12                    | -               | 229,12                  |
| 7.2.0.2.             | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 59,85             | 100,00              | -            | 100,00                  | 59,85                     | -               | 59,85                   |
| 7.2.0.3.             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014   | 102,33            | 100,00              | -            | 100,00                  | 102,33                    | -               | 102,33                  |



| Orçamento Contratado |  |                   | Evolução Física (%) |               |                         | Evolução Financeira (R\$) |                 |                         |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação  | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período       | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período         | Acum. Incluindo Período |
| 7.2.0.4.             | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014   | 38,75             | 100,00              | -             | 100,00                  | 38,75                     | -               | 38,75                   |
| 7.2.0.5.             | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014  | 131,05            | 100,00              | -             | 100,00                  | 131,05                    | -               | 131,05                  |
| 7.2.0.6.             | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 663,23            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 663,23          | 663,23                  |
| 7.2.0.7.             | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  | 679,05            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 679,05          | 679,05                  |
| 7.2.0.8.             | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | 435,83            | 100,00              | -             | 100,00                  | 435,83                    | -               | 435,83                  |
| <b>8.</b>            | <b>INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC</b>  | <b>2.010,07</b>   | <b>-</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>-</b>                  | <b>2.010,07</b> | <b>2.010,07</b>         |
| <b>8.1.</b>          | <b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>   | <b>98,21</b>      | <b>-</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>-</b>                  | <b>98,21</b>    | <b>98,21</b>            |
| 8.1.0.1.             | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | 20,14             | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 20,14           | 20,14                   |
| 8.1.0.2.             | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017   | 10,64             | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 10,64           | 10,64                   |
| 8.1.0.3.             | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | 67,43             | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 67,43           | 67,43                   |
| <b>8.2.</b>          | <b>INSTALAÇÕES E RECONSTRUÇÕES</b>   | <b>1.911,86</b>   | <b>-</b>            | <b>100,00</b> | <b>100,00</b>           | <b>-</b>                  | <b>1.911,86</b> | <b>1.911,86</b>         |
| 8.2.0.1.             | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021   | 131,98            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 131,98          | 131,98                  |
| 8.2.0.2.             | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014   | 210,38            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 210,38          | 210,38                  |
| 8.2.0.3.             | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 663,23            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 663,23          | 663,23                  |
| 8.2.0.4.             | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | 572,43            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 572,43          | 572,43                  |
| 8.2.0.5.             | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019  | 333,84            | -                   | 100,00        | 100,00                  | -                         | 333,84          | 333,84                  |
| <b>9.</b>            | <b>PINTURA INTERNA</b>   | <b>7.035,51</b>   | <b>70,64</b>        | <b>29,36</b>  | <b>100,00</b>           | <b>4.970,18</b>           | <b>2.065,33</b> | <b>7.035,51</b>         |
| <b>9.1.</b>          | <b>MASSA CORRIDA PARA DIVISÓRIAS DE GESSO (DRYWALL)</b>  | <b>101,16</b>     | <b>100,00</b>       | <b>-</b>      | <b>100,00</b>           | <b>101,16</b>             | <b>-</b>        | <b>101,16</b>           |
| 9.1.0.1.             | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | 101,16            | 100,00              | -             | 100,00                  | 101,16                    | -               | 101,16                  |
| <b>9.2.</b>          | <b>PAREDES NOVAS (CONSTRUÍDAS E REBOCADAS NESTA OBRA)</b>  | <b>100,83</b>     | <b>100,00</b>       | <b>-</b>      | <b>100,00</b>           | <b>100,83</b>             | <b>-</b>        | <b>100,83</b>           |
| 9.2.0.1.             | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  | 100,83            | 100,00              | -             | 100,00                  | 100,83                    | -               | 100,83                  |
| <b>9.3.</b>          | <b>TODAS PAREDES E TETO</b>  | <b>6.680,69</b>   | <b>70,00</b>        | <b>30,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>4.676,49</b>           | <b>2.004,20</b> | <b>6.680,69</b>         |
| 9.3.0.1.             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014   | 3.654,44          | 70,00               | 30,00         | 100,00                  | 2.558,11                  | 1.096,33        | 3.654,44                |
| 9.3.0.2.             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  | 3.026,25          | 70,00               | 30,00         | 100,00                  | 2.118,38                  | 907,87          | 3.026,25                |
| <b>9.4.</b>          | <b>PORTAS DE MADEIRA (BANHEIROS)</b>   | <b>152,83</b>     | <b>60,00</b>        | <b>40,00</b>  | <b>100,00</b>           | <b>91,70</b>              | <b>61,13</b>    | <b>152,83</b>           |
| 9.4.0.1.             | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021  | 152,83            | 60,00               | 40,00         | 100,00                  | 91,70                     | 61,13           | 152,83                  |

ESSA PLANILHA BM É REFERENTE AO LOTE 02 DO CONTRATO 059/2022. ENTÃO A PORCENTAGEM DE 100% É REFERENTE SOMENTE A PARTE CONCLUÍDA DESSE LOTE.

Obs:

Obs 2:


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.




| Orçamento Contratado |               |                   | Evolução Física (%) |         |                         | Evolução Financeira (R\$) |         |                         |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|
| Item                 | Discriminação | Preço Total (R\$) | Acum. Anterior      | Período | Acum. Incluindo Período | Acum. Anterior            | Período | Acum. Incluindo Período |

SETE DE SETEMBRO, 02 de março de 2023  
Local e Data



Resp. Técnico Fiscalização: CLECIR ANTUNES  
CREA/CAU: 143.337  
ART/RRT: 11876459



|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE L. OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e  |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº. 045.586.356<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 37.743.946/0001-58 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>L. OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI</b><br>RUA SAO JOAO DEL CASTILLO, 1391 - LOTE N 5 - QUAD - INDUSTRIAL, ROQUE GONZALES, RS - CEP: 97970000 - Fone/Fax: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº. 045.586.356<br>SÉRIE: 890<br>FOLHA 1 / 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4323 0387 9586 7400 0181 5589 0045 5863 5613 6881 9533<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>143230047021302 - 02/03/2023 15:14:15   |   |

|   |  |                                    |  |                                |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |  | CPF/CNPJ<br>37.743.946/0001-58 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>220/0013145           |  |                                    |  |                                |

|  |                           |                    |                       |                       |
|--|---------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                           | CPF/CNPJ           |                       | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO |                           | 01.612.776/0001-25 |                       | 02/03/2023 15:06      |
| ENDEREÇO<br>RUA EDMUNDO GRASSEL, 1245              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>97960-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |                       |
| MUNICÍPIO<br>SETE DE SETEMBRO                      | FONE/FAX                  | UF<br>RS           | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                     |
|---------------------|
| FAIXAS E DUPLICATAS |
|---------------------|

|                    |                 |                         |                            |               |                            |                  |                          |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |                 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                            | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |                 | 0,00                    |                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00             | 9.411,27                 |
| VALOR DO FRETE     | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA        |                  |                          |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00          | 9.411,27                   |                  |                          |

|                                     |         |                 |           |             |                    |    |          |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 9 - Sem Frete   |           |             |                    |    |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO       |           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |          |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO       |    |          |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                  |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          | ALÍQUOTA |     |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO                        | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ICMS     | IPI |
| 01                          | SERVIÇOS INICIAIS                | 68109900 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 583,4400   | 583,44     |         |           |          |          |     |
| 02                          | INTERVENÇÃO NA SALA 01           | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 48,8000    | 48,80      |         |           |          |          |     |
| 03                          | INTERVENÇÃO NA SALA 03           | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 84,7400    | 84,74      |         |           |          |          |     |
| 04                          | INTERVENÇÃO NA SALA 04           | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 3.276,6100 | 3.276,61   |         |           |          |          |     |
| 05                          | INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC PNE | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.342,2800 | 1.342,28   |         |           |          |          |     |
| 06                          | INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC     | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 2.010,0700 | 2.010,07   |         |           |          |          |     |
| 07                          | PINTURA INTERNA                  | 68101100 | 0103 | 5102 | UN    | 1,0000 | 2.065,3300 | 2.065,33   |         |           |          |          |     |

**RECEBIDO**  
DATA: 02/03/2023  
ASS: [Assinatura]

|                  |                     |                          |                          |                |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - 02. Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação protocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022.<br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O perador e-CPF: 002.051.520-07 - LEANDRO OLIVEIRA; ] | <b>RESERVADO AO FISCO</b><br><b>RECEBIDO</b><br>DATA: 02/03/23<br>ASS: [Assinatura] |
|---|---|