



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal
Sete de Setembro



TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO - 01

CONTRATO 059/2022

Após vistoria ao local da obra, constatamos a conclusão dos serviços conforme os Boletins de Medição **01** do **LOTE 01** e do **LOTE 02**, referentes a parte do **Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação protocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022**, relativos à contratação de empresa para **execução de obra de construção de banheiros no Cemitério Municipal - (LOTE 01)**, envolvendo mão de obra e materiais E contratação de empresa para **execução de reforma do prédio do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS - (LOTE 02)**, envolvendo mão de obra e materiais, conforme projetos e memoriais descritivos.

Ressalta-se que para o recebimento definitivo, e para liberação do pagamento da última parcela da execução, deverá a empresa **L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI** sob **CNPJ Nº. 37.743.946/0001-58**, apresentar a **CND** relativa ao **INSS** da **OBRA**.

Sete de Setembro, 18 de janeiro de 2023.

MARCIO

POLITOWSKI:

96036419015

Assinado de forma
digital por MARCIO
POLITOWSKI:9603641
9015
Dados: 2023.01.18
11:54:33 -03'00'

MÁRCIO POLITOWSKI

Prefeito Municipal
Sete de Setembro – RS

L OLIVEIRA

Ciente: CONSTRUÇOES

EIRELI:3774394

6000158

Assinado de forma
digital por L OLIVEIRA
CONSTRUÇOES
EIRELI:37743946000158
Dados: 2023.01.18
11:31:22 -03'00'

LEANDRO OLIVEIRA

CPF nº. 002.051.520-07

Representante Legal

L. Oliveira Construções Eireli

CNPJ nº. 37.743.946/0001-58

CLECIR ANTUNES

Engenheira Civil – CREA nº. RS 143.337-D

Matrícula nº. 523-1

Fiscal do Contrato

RECEBIDO

DATA:

19/01/23

ASS:

[Handwritten signature]

Nº OPERAÇÃO 0-1	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	IAÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
CONVENIENTE/COMISSÁRIO/CONTRATADO			CONSTR. DE BANH. NO CEMITÉRIO	CONSTRUÇÃO CIVIL	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO			MUNICÍPIO / UF	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
			SETE DE SETEMBRO	CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
059/2022	L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	37.743.946/0001-58	contratação de empresa para execução de obra de construção de banheiros no Cemitério Municipal, envolvendo mão		29/11/2022

Realizado Acumulado: 53,00%

Período: 29/11/2022 a 18/01/2023 Medição: 01

Número de linhas do BM: 117

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)					Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.658,55	-	53,00	53,00	-	-	25.788,58		
1.0.1.	PLACA DE OBRA PADRÃO MUNICÍPIO DE SETE DE SETEMBRO EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M	1.858,35	-	63,73	63,73	-	-	1.184,33		
1.0.2.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	674,02	-	-	-	-	-	-		
2.	FUNDAÇÃO	1.184,33	-	100,00	100,00	-	-	1.184,33		
2.0.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	4.308,34	-	100,00	100,00	-	-	4.308,34		
2.0.2.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF. 08/2017	806,67	-	100,00	100,00	-	-	806,67		
2.0.3.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	69,54	-	100,00	100,00	-	-	69,54		
2.0.4.	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA PARA A ALVENARIA DE EMBASAMENTO (ALICERCE)	1.916,49	-	100,00	100,00	-	-	1.916,49		
2.0.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF. 06/2018	1.147,93	-	100,00	100,00	-	-	1.147,93		
3.	ALVENARIA	367,71	-	100,00	100,00	-	-	367,71		
3.1.	LEVANTAMENTO DAS PAREDES	13.665,07	-	100,00	100,00	-	-	13.665,07		
3.1.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	8.024,36	-	100,00	100,00	-	-	8.024,36		
3.2.	VERGAS E CONTRAVERGAS	8.024,36	-	100,00	100,00	-	-	8.024,36		
3.2.1.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	877,40	-	100,00	100,00	-	-	877,40		
3.2.2.	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	312,77	-	100,00	100,00	-	-	312,77		
3.2.3.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	302,54	-	100,00	100,00	-	-	302,54		
3.3.	VIGAS DE RESPALDO	262,09	-	100,00	100,00	-	-	262,09		
3.3.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	4.763,31	-	100,00	100,00	-	-	4.763,31		
3.3.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREPOSTO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	1.366,07	-	100,00	100,00	-	-	1.366,07		
3.3.3.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	776,16	-	100,00	100,00	-	-	776,16		
3.3.4.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	1.699,42	-	100,00	100,00	-	-	1.699,42		
4.	PAVIMENTAÇÃO	921,66	-	100,00	100,00	-	-	921,66		
		1.315,94	-	-	-	-	-	-		

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período
4.1.	LASTRO DE BRITA ESPESSURA 5CM	102,26	-	-	-	-	-
4.1.1.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	102,26	-	-	-	-	-
4.2.	CONTRAPISO DE CONCRETO ESPESSURA 7CM	1.131,86	-	-	-	-	-
4.2.1.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	1.131,86	-	-	-	-	-
4.3.	PISO CERÂMICO	81,82	-	-	-	-	-
4.3.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	81,82	-	-	-	-	-
5.	REVESTIMENTOS	4.695,20	-	50,24	50,24	-	2.358,70
5.1.	CHAPISCO E MASSA ÚNICA	3.444,50	-	68,48	68,48	-	2.358,70
5.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	730,00	-	100,00	100,00	-	730,00
5.1.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	2.714,50	-	60,00	60,00	-	1.628,70
5.2.	AZULEJOS (PAREDES DAS ÁREAS MOLHADAS)	1.250,70	-	-	-	-	-
5.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	1.250,70	-	-	-	-	-
6.	COBERTURA	4.359,38	-	52,81	52,81	-	2.302,09
6.1.	MADEIRAMENTO	1.364,46	-	80,00	80,00	-	1.091,57
6.1.1.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.364,46	-	80,00	80,00	-	1.091,57
6.2.	TELHAMENTO	1.210,52	-	100,00	100,00	-	1.210,52
6.2.1.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.210,52	-	100,00	100,00	-	1.210,52
6.3.	FORRO	1.784,40	-	-	-	-	-
6.3.1.	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	1.784,40	-	-	-	-	-
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.434,46	-	23,54	23,54	-	573,02
7.0.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	338,25	-	100,00	100,00	-	338,25
7.0.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	70,22	-	100,00	100,00	-	70,22
7.0.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	124,02	-	75,00	75,00	-	93,02
7.0.4.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	53,56	-	-	-	-	-
7.0.5.	DPS - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO UO 127/220V, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO CONTÍNUA UC= 275 V, CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA= 40KA, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35MM (VCL 275V 40KA Slim) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	74,24	-	-	-	-	-
7.0.6.	IDR INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR IN=40A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	153,34	-	-	-	-	-
7.0.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	10,97	-	-	-	-	-
7.0.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	12,59	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
7.0.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	13,90	-	-	-	-	-	-
7.0.10.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	48,02	-	-	-	-	-	-
7.0.11.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	127,71	-	-	-	-	-	-
7.0.12.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	30,78	-	-	-	-	-	-
7.0.13.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	71,53	-	100,00	100,00	-	71,53	71,53
7.0.14.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	57,00	-	-	-	-	-	-
7.0.15.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	68,45	-	-	-	-	-	-
7.0.16.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	48,58	-	-	-	-	-	-
7.0.17.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	63,20	-	-	-	-	-	-
7.0.18.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	111,10	-	-	-	-	-	-
7.0.19.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	111,10	-	-	-	-	-	-
7.0.20.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	111,10	-	-	-	-	-	-
7.0.21.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	55,82	-	-	-	-	-	-
7.0.22.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	55,82	-	-	-	-	-	-
7.0.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	55,82	-	-	-	-	-	-
7.0.24.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	165,92	-	-	-	-	-	-
7.0.25.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	299,84	-	-	-	-	-	-
7.0.26.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	101,58	-	-	-	-	-	-
8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.985,19	-	13,99	13,99	-	1.397,03	1.397,03
8.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	679,05	-	-	-	-	-	-
8.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	572,43	-	-	-	-	-	-
8.0.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	308,24	-	-	-	-	-	-
8.0.4.	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/GOPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	24,25	-	-	-	-	-	-
8.0.5.	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DN100MM, CONFORME NBR 8160 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	104,37	-	-	-	-	-	-
8.0.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 12/2014	192,58	-	-	-	-	-	-
8.0.7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 12/2014	9,63	-	-	-	-	-	-
8.0.8.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 12/2014	28,72	-	-	-	-	-	-


Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período
8.0.9.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	22,42	-	-	-	-	-
8.0.10.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	72,32	-	-	-	-	-
8.0.11.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	68,67	-	-	-	-	-
8.0.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,02	-	-	-	-	-
8.0.13.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,64	-	-	-	-	-
8.0.14.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	50,02	-	-	-	-	-
8.0.15.	JUNÇÃO 45° DE REDUÇÃO, DN100X50MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL, CONFORME NBR 5688 - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	88,22	-	-	-	-	-
8.0.16.	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	12,57	-	-	-	-	-
8.0.17.	JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	55,61	-	-	-	-	-
8.0.18.	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	36,20	-	-	-	-	-
8.0.19.	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	77,48	-	-	-	-	-
8.0.20.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	382,61	-	-	-	-	-
8.0.21.	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	14,02	-	-	-	-	-
8.0.22.	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	57,48	-	-	-	-	-
8.0.23.	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	42,94	-	-	-	-	-
8.0.24.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	193,40	-	-	-	-	-
8.0.25.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	16,09	-	-	-	-	-
8.0.26.	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	26,33	-	-	-	-	-
8.0.27.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	35,73	-	-	-	-	-
8.0.28.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	21,64	-	-	-	-	-
8.0.29.	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	9,27	-	-	-	-	-
8.0.30.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	20,55	-	-	-	-	-
8.0.31.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1.959,28	-	-	-	-	-

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)		Evolução Financeira (R\$)	
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
8.0.32.	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF: 12/2020	1.674,08	-	-	-
8.0.33.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	29,29	-	100,00	100,00
8.0.34.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	575,12	-	100,00	100,00
8.0.35.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	178,25	-	100,00	100,00
8.0.36.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 12/2014	78,53	-	100,00	100,00
8.0.37.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2014	473,81	-	100,00	100,00
8.0.38.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 12/2014	62,03	-	100,00	100,00
8.0.39.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	1.689,30	-	-	-
9.	ESQUADRIAS	2.845,38	-	-	-
9.0.1.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA - EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	1.696,11	-	-	-
9.0.2.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	435,83	-	-	-
9.0.3.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	713,44	-	-	-
10.	PINTURA	3.191,24	-	-	-
10.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	393,15	-	-	-
10.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF: 06/2014	2.432,71	-	-	-
10.0.3.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF: 01/2021	276,41	-	-	-
10.0.4.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS), AF: 01/2020_P	88,97	-	-	-

Obs: ESSA PLANILHA BM É REFERENTE AO LOTE 01 DO CONTRATO 059/2022. ENTÃO A PORCENTAGEM DE 53,00% É REFERENTE SOMENTE A PARTE CONCLUÍDA DESSE LOTE.

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.



SETE DE SETEMBRO, 18 de janeiro de 2023
Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: CLECIR ANTUNES
CREA/CAU: 143.337
ART/IRRT: 11876459

Nº OPERAÇÃO 0-1	Nº CONVÊNIO P+B	GESTOR	PROGRAMA	ACÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
		PREFEITURA MUNICIPAL	REFORMA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	REFORMA	
CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE DE SETEMBRO			MUNICÍPIO / UF SETE DE SETEMBRO	LOCALIDADE / ENDEREÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E reforma do telhado	
Nº CTEF 059/2022	EMPRESA EXECUTORA L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	CNPJ 37.743.946/0001-58		OBJETO DO CTEF contratação de empresa para execução de obra de construção de banheiros no Cemitério Municipal, envolvendo mão	NÍCIO DA OBRA 29/11/2022

Realizado Acumulado: 59,50%

Número de linhas do BM: 79

Período: 29/11/2022 a 18/01/2023

Medição: 01

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)				Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	
1.	SERVIÇOS INICIAIS	23.240,42	-	59,50	59,50	-	13.829,15	13.829,15	
1.0.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M	583,44	-	-	-	-	-	-	
2.	INTERVENÇÃO NO HALL DE ENTRADA	111,37	-	100,00	100,00	-	111,37	111,37	
2.1.	REMOÇÃO DAS PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES	111,37	-	100,00	100,00	-	111,37	111,37	
2.1.0.1.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	111,37	-	100,00	100,00	-	111,37	111,37	
3.	INTERVENÇÃO NA SALA 01	548,25	-	91,10	91,10	-	499,45	499,45	
3.1.	RECONSTRUÇÃO DO REBOCO DA PAREDE SUL	499,45	-	100,00	100,00	-	499,45	499,45	
3.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	22,69	-	100,00	100,00	-	22,69	22,69	
3.1.0.2.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	178,27	-	100,00	100,00	-	178,27	178,27	
3.1.0.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	298,49	-	100,00	100,00	-	298,49	298,49	
3.2.	RUFO METÁLICO NA PARTE EXTERNA DA PAREDE SUL	48,80	-	-	-	-	-	-	
3.2.0.1.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	48,80	-	-	-	-	-	-	
4.	INTERVENÇÃO NA SALA 02	72,74	-	100,00	100,00	-	72,74	72,74	
4.1.	ALVENARIA (FECHAMENTO DO BURACO DO AR-CONDICIONADO)	38,19	-	100,00	100,00	-	38,19	38,19	
4.1.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	38,19	-	100,00	100,00	-	38,19	38,19	
4.2.	REBOCO (INTERNO E EXTERNO) - BURACO DO AR-CONDICIONADO	34,55	-	100,00	100,00	-	34,55	34,55	
4.2.0.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	12,92	-	100,00	100,00	-	12,92	12,92	
4.2.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	21,63	-	100,00	100,00	-	21,63	21,63	
5.	INTERVENÇÃO NA SALA 03	5.719,18	-	98,52	98,52	-	5.634,44	5.634,44	
5.0.1.	REMOÇÃO DAS PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES	101,35	-	100,00	100,00	-	101,35	101,35	
5.0.1.1.	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	101,35	-	100,00	100,00	-	101,35	101,35	
5.1.	FUNDAMENTOS DAS NOVAS PAREDES DE ALVENARIA	1.217,61	-	93,04	93,04	-	1.132,87	1.132,87	
5.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	54,32	-	100,00	100,00	-	54,32	54,32	
5.1.0.2.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	34,31	-	100,00	100,00	-	34,31	34,31	

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
5.1.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	141,09	-	100,00	100,00	-	141,09	141,09
5.1.0.4.	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	407,66	-	100,00	100,00	-	407,66	407,66
5.1.0.5.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA (ALICERCE).	381,24	-	100,00	100,00	-	381,24	381,24
5.1.0.6.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMÃOS. AF_06/2018	114,25	-	100,00	100,00	-	114,25	114,25
5.1.0.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	84,74	-	-	-	-	-	-
5.2.	LEVANTAMENTO DAS PAREDES DE ALVENARIA	2.123,20	-	100,00	100,00	-	2.123,20	2.123,20
5.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	2.123,20	-	100,00	100,00	-	2.123,20	2.123,20
5.3.	REBOCO (INTERNO E EXTERNO)	1.920,30	-	100,00	100,00	-	1.920,30	1.920,30
5.3.0.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	718,03	-	100,00	100,00	-	718,03	718,03
5.3.0.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	1.202,27	-	100,00	100,00	-	1.202,27	1.202,27
5.4.	ESQUADRIA	356,72	-	100,00	100,00	-	356,72	356,72
5.4.0.1.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	4.762,78	-	31,20	31,20	-	1.486,17	1.486,17
6.	INTERVENÇÃO NA SALA 04	350,57	-	3,56	3,56	-	12,47	12,47
6.1.	INSTALAÇÃO DE JANELA							
6.1.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	12,47	-	100,00	100,00	-	12,47	12,47
6.1.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	338,10	-	-	-	-	-	-
6.2.	PAREDES DE DIVISÓRIAS LEVES DRYWAAL	4.412,21	-	33,40	33,40	-	1.473,70	1.473,70
6.2.0.1.	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	1.473,70	-	100,00	100,00	-	1.473,70	1.473,70
6.2.0.2.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	2.209,97	-	-	-	-	-	-
6.2.0.3.	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	728,54	-	-	-	-	-	-
7.	INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC PNE	2.397,08	-	44,00	44,00	-	1.054,80	1.054,80
7.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	57,87	-	100,00	100,00	-	57,87	57,87
7.1.0.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	20,14	-	100,00	100,00	-	20,14	20,14
7.1.0.2.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	13,68	-	100,00	100,00	-	13,68	13,68
7.1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	24,05	-	100,00	100,00	-	24,05	24,05
7.2.	INSTALAÇÕES E RECONSTRUÇÕES	2.339,21	-	42,62	42,62	-	996,93	996,93
7.2.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	229,12	-	100,00	100,00	-	229,12	229,12
7.2.0.2.	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	59,85	-	100,00	100,00	-	59,85	59,85
7.2.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	102,33	-	100,00	100,00	-	102,33	102,33

Orçamento Contratado			Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
7.2.0.4.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	38,75	-	100,00	100,00	-	38,75	38,75
7.2.0.5.	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	131,05	-	100,00	100,00	-	131,05	131,05
7.2.0.6.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	663,23	-	-	-	-	-	-
7.2.0.7.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	679,05	-	-	-	-	-	-
7.2.0.8.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	435,83	-	100,00	100,00	-	435,83	435,83
8.	INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC	2.010,07	-	-	-	-	-	-
8.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	98,21	-	-	-	-	-	-
8.1.0.1.	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	20,14	-	-	-	-	-	-
8.1.0.2.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	10,64	-	-	-	-	-	-
8.1.0.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	67,43	-	-	-	-	-	-
8.2.	INSTALAÇÕES E RECONSTRUÇÕES	1.911,86	-	-	-	-	-	-
8.2.0.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	131,98	-	-	-	-	-	-
8.2.0.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	210,38	-	-	-	-	-	-
8.2.0.3.	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	663,23	-	-	-	-	-	-
8.2.0.4.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	572,43	-	-	-	-	-	-
8.2.0.5.	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	333,84	-	-	-	-	-	-
9.	PINTURA INTERNA	7.035,51	-	70,64	70,64	-	4.970,18	4.970,18
9.1.	MASSA CORRIDA PARA DIVISÓRIAS DE GESSO (DRYWALL)	101,16	-	100,00	100,00	-	101,16	101,16
9.1.0.1.	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	101,16	-	100,00	100,00	-	101,16	101,16
9.2.	PAREDES NOVAS (CONSTRUÍDAS E REBOCADAS NESTA OBRA)	100,83	-	100,00	100,00	-	100,83	100,83
9.2.0.1.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	100,83	-	100,00	100,00	-	100,83	100,83
9.3.	TODAS PAREDES E TETO	6.680,69	-	70,00	70,00	-	4.676,49	4.676,49
9.3.0.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.654,44	-	70,00	70,00	-	2.558,11	2.558,11
9.3.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	3.026,25	-	70,00	70,00	-	2.118,38	2.118,38
9.4.	PORTAS DE MADEIRA (BANHEIROS)	152,83	-	60,00	60,00	-	91,70	91,70
9.4.0.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	152,83	-	60,00	60,00	-	91,70	91,70


Obs: ESSA PLANILHA BM É REFERENTE AO LOTE 02 DO CONTRATO 069/2022. ENTÃO A PORCENTAGEM DE 59,50% É REFERENTE SOMENTE A PARTE CONCLUÍDA DESSE LOTE.

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Orçamento Contratado		Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período

SETE DE SETEMBRO, 18 de janeiro de 2023
 Local e Data


 Resp. Técnico Fiscalização: CLECIR ANTUNES
 CREA/CAU: 143.337
 ART/RRT: 11876459



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 119
Data da emissão da nota	19/01/2023 14:51:16
Data do fato gerador	19/01/2023 14:51:16
Código de verificação	D7MK7F7HB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Nome/Razão social: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Inscrição estadual: 4110004879

CPF/CNPJ: 37.743.946/0001-58

Inscrição municipal: 573

Telefone: (55) 99731-7037

Endereço: R RUA ROMILDO SCHNEIDER Número: 320 Bairro: Centro CEP: 97920-000

Complemento:

Município: São Pedro do Butiá

UF: RS

E-mail: leandrooliveira377@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ: 01.612.776/0001-25

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 97960-000

Complemento:

Município: Sete de Setembro

UF: RS

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS PRELIMINARES	237,3300	1,0000	237,3300	237,33x4,55 =	10,80
FUNDAÇÃO	862,3400	1,0000	862,3400	862,34x4,55 =	39,24
ALVENARIA	2.733,0700	1,0000	2.733,0700	2.733,07x4,55 =	124,35
REVESTIMENTOS	472,7000	1,0000	472,7000	472,70x4,55 =	21,51
COBERTURA	461,0900	1,0000	461,0900	461,09x4,55 =	20,98
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	115,0200	1,0000	115,0200	115,02x4,55 =	5,23
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	280,0300	1,0000	280,0300	280,03x4,55 =	12,74

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	4.926,73								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 5.161,58		Valor líquido = R\$ 4.926,73			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.161,58	234,85

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Sete de Setembro

Cláudio Antunes
Engenheiro Civil
CREA nº RS 143337

RECEBIDO

DATA: 19/01/2023

ASS: *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

119

Data da emissão da nota

19/01/2023 14:51:16

Data do fato gerador

19/01/2023 14:51:16

Código de verificação

D7MK7F7HB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Nome/Razão social: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Inscrição estadual: 4110004879

CPF/CNPJ: 37.743.946/0001-58

Inscrição municipal: 573

Telefone: (55) 99731-7037

Endereço: R RUA ROMILDO SCHNEIDER Número: 320 Bairro: Centro CEP: 97920-000

Complemento:

Município: São Pedro do Butiá

UF: RS

E-mail: leandrooliveira377@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBTO

CPF/CNPJ: 01.612.776/0001-25

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 97960-000

Complemento:

Município: Sete de Setembro

UF: RS

E-mail:

Telefone:

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME Optante do Simples Nacional. EMPREITADA GLOBAL Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação protocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022. BM01 LOTE 01.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 694,23 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 198,20 (3,84%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBIDO

DATA: 19/01/2023

ASS: [Signature]

Cecir Antunes
Engenheira Civil
CREA nº RS 143337

RECEBEMOS DE L. OLIVEIRA CONST LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 044.890.016 SÉRIE: 890 CNPJ: 37.743.946/0001-58

 L. OLIVEIRA CONST LTDA LINHA BONITA, S/N - INTERIOR, SÃO PEDRO DO BUTIÁ, RS - CEP: 97920000 - Fone/Fax: 55999731703	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 044.890.016 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0187 9586 7400 0181 5589 0044 8900 1614 8501 2095 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230013883917 - 19/01/2023 14:34:27
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL 411/0004879 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 37.743.946/0001-58	


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		01.612.776/0001-25	19/01/2023 14:24
ENDEREÇO RUA EDMUNDO GRASSEL, 1245	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 97960-000	DATA DA ENTRADA-SAÍDA
MUNICÍPIO SETE DE SETEMBRO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA-SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.627,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				20.627,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	68109900	0102	5102	UN	1,0000	947,0000	947,00			
02	FUNDAÇÃO	68109900	0103	5102	UN	1,0000	3.446,0000	3.446,00			
03	ALVENARIA	69041000	0103	5102	UN	1,0000	10.932,0000	10.932,00			
05	REVESTIMENTOS	69041000	0103	5102	UN	1,0000	1.886,0000	1.886,00			
06	COBERTURA	68118200	0103	5102	UN	1,0000	1.841,0000	1.841,00			
07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	85444900	0103	5102	UN	1,0000	458,0000	458,00			
08	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	39172300	0103	5102	UN	1,0000	1.117,0000	1.117,00			

RECEBIDO
DATA: 19/01/2023
ASS: 
Elecir Antunes
Engenheiro Civil
CREA n.º 143337

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME Optante do Simples Nacional. EMPREITADA GLOBAL Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação p rotocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022. BM01 LOTE 01. Conta para depósito, Caixa Econômica Federal, Ag. 0466, Op.003, Conta 1594-5. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 002.051.520-07 - LEANDRO OLIVEIRA;]	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 120
Data da emissão da nota 19/01/2023 14:56:39	
Data do fato gerador 19/01/2023 14:56:39	
Código de verificação 4JRXRCIHC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Nome/Razão social: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Inscrição estadual: 4110004879

CPF/CNPJ: 37.743.946/0001-58

Inscrição municipal: 573

Telefone: (55) 99731-7037

Endereço: R RUA ROMILDO SCHNEIDER Número: 320 Bairro: Centro CEP: 97920-000

Complemento:

Município: São Pedro do Butiá

UF: RS

E-mail: leandrooliveira377@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ: 01.612.776/0001-25

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 97960-000

Complemento:

Município: Sete de Setembro

UF: RS

E-mail:

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
INTERVENÇÃO NO HALL DE ENTRADA	111,3700	1,0000	111,3700	111,37x4,55 =	5,07
INTERVENÇÃO NA SALA 01	100,4500	1,0000	100,4500	100,45x4,55 =	4,57
INTERVENÇÃO NA SALA 02	14,7400	1,0000	14,7400	14,74x4,55 =	0,67
INTERVENÇÃO NA SALA 03	1.127,4400	1,0000	1.127,4400	1.127,44x4,55 =	51,30
INTERVENÇÃO NA SALA 04	298,1700	1,0000	298,1700	298,17x4,55 =	13,57
INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC PNE	211,8000	1,0000	211,8000	211,80x4,55 =	9,64
PINTURA INTERNA	944,1800	1,0000	944,1800	944,18x4,55 =	42,96

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.680,37								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.808,15		Valor líquido = R\$ 2.680,37			

Códigos dos serviços:

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.808,15	127,78

TRIBUTAÇÃO DO ISSQN

Natureza da operação: Tributação fora do município

Situação tributária do ISSQN: Retenção

Local da prestação do serviço: Sete de Setembro

RECEBIDO

DATA: 19/01/2023

ASS:

Clecir Antunes
Engenheira Civil
CREA n.º 143337



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 120
Data da emissão da nota	19/01/2023 14:56:39
Data do fato gerador	19/01/2023 14:56:39
Código de verificação	4JRXRCIHC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

Nome/Razão social: L. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

Inscrição estadual: 4110004879

CPF/CNPJ: 37.743.946/0001-58

Inscrição municipal: 573

Telefone: (55) 99731-7037

Endereço: R RUA ROMILDO SCHNEIDER Número: 320 Bairro: Centro CEP: 97920-000

Complemento:

Município: São Pedro do Butiá

UF: RS

E-mail: leandrooliveira377@hotmail.com

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO

CPF/CNPJ: 01.612.776/0001-25

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

CEP: 97960-000

Complemento:

Município: Sete de Setembro

UF: RS

E-mail:

Telefone:

Celular:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Situação desta NFS-e: Retida

Documento emitido por ME Optante do Simples Nacional. EMPREITADA GLOBAL Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação protocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº. 6/2022. BM01 LOTE 02.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 377,70 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 107,83 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

RECEBIDO

DATA: 19/01/2023

ISS: _____

Clecir Antunes
Engenheira Civil
CREA-RS 143.337

RECEBEMOS DE L. OLIVEIRA CONST LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 044.890.216 SÉRIE: 890 CNPJ: 37.743.946/0001-58

 L. OLIVEIRA CONST LTDA LINHA BONITA, S/N - INTERIOR, SÃO PEDRO DO BUTIÁ, RS - CEP: 97920000 - Fone/Fax: 55999731703	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 044.890.216 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0187 9586 7400 0181 5589 0044 8902 1617 9750 8127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal , ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230013892976 - 19/01/2023 14:40:30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 411/0004879	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 37.743.946/0001-58


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 01.612.776/0001-25	DATA DA EMISSÃO 19/01/2023 14:34
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SETE DE SETEMBRO		CEP 97960-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA EDMUNDO GRASSEL, 1245	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SETE DE SETEMBRO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURAS E DUPLICATAS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.971,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.971,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
											ALÍQUOTA
03	INTERVENÇÃO NA SALA 01	69041000	0102	5102	UN	1,0000	399,0000	399,00			ICMS IPI
04	INTERVENÇÃO NA SALA 02	69041000	0103	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00			
05	INTERVENÇÃO NA SALA 03	69041000	0103	5102	UN	1,0000	4.507,0000	4.507,00			
06	INTERVENÇÃO NA SALA 04	69041000	0103	5102	UN	1,0000	1.188,0000	1.188,00			
07	INTERVENÇÃO NO BANHEIRO - WC PNE	69041000	0103	5102	UN	1,0000	843,0000	843,00			
09	PINTURA INTERNA	69041000	0103	5102	UN	1,0000	3.976,0000	3.976,00			

RECEBIDO
DATA: 19/01/2023
ASS: 


CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME Optante do Simples Nacional. EMPREITADA GLOBAL Contrato nº. 059/2022, Processo de Licitação p rotocolado sob nº. 618/2022, e Edital de Tomada de Preço nº . 6/2022. BM01 LOTE 02. Conta para depósito, Caixa Econômica Federal, Ag. 0466, Op.003, Conta 1594-5. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [*** Login O perador e-CPF: 002.051.520-07 - LEANDRO OLIVEIRA;]	