



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 01/2024

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 2.627,12 m²

LOCAL: TRAVESSA SANTA RITA E RUA SÃO NICOLAU

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1050,85	1050,85						0,40
1.2	PAVIMENTAÇÃO	262046,94	78614,08	91716,43	91716,43	0,00	0,00	0,00	98,91
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1842,48	1842,48						0,70
	Sub Total R\$	264940,27	81.507,41	91716,43	91716,43	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	264940,27	81.507,41	173.223,84	264.940,27	264.940,27	264.940,27	264.940,27	100,00

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 24 de junho de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal