



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 008/2024

OBRA: TROCA TELHADO ESCOLA DUQUE DE CAXIAS

ÁREA: 300,00m²

LOCAL: PRÉDIO DA ESCOLA DUQUE DE CAXIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	REFORMA TELHADO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3755,07	3755,07						7,27
1.2	ESTRUTURA MADEIRA	1937,25	1937,25						3,75
1.3	TELHAMENTO	24608,40	19686,72	4921,68					47,66
1.4	CALHAS E BEIRAS	21329,05		21329,05					41,31
	Sub Total R\$	51629,77	25.379,04	26250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	51629,77	25.379,04	51.629,77	51.629,77	51.629,77	51.629,77	51.629,77	100,00

BDI 1 = 24,10% EMBUTIDO

Giruá, 10 de maio de 2024.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal