



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE GIRUÁ
"CAPITAL DA PRODUTIVIDADE"
SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E ASSENTAMENTO MEIO FIO DELIMITAÇÃO RUAS LOTEAMENTO **EXTENSÃO: 405,03 m** **MEIO-FIO: 809,00 m**
ÁREA RUAS: 4.247,00 m² **EXTENSÃO REDE PLUVIAL: 219,00 M** **LEITO DA VIA: 12,00 M - 09,00 M**
LOCAL: TRECHOS DAS RUAS SÃO LUIZ, RUA PIRATINI E RUA PAULO MARTINS DE OLIVEIRA - LOTEAMENTO BAIRRO SANTO ANTONIO

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | TOTAL R\$ | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | % |
|------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14142,51 | 14142,51 | | | | | | 7,51 |
| 2 | DRENAGEM | 135027,75 | 67513,87 | 67513,87 | | | | | 71,75 |
| 3 | CORDÕES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | 39026,16 | | 9756,54 | 9756,54 | 9756,54 | 9756,54 | 0,00 | 20,74 |
| | Sub Total R\$ | 188196,42 | 81.656,38 | 77270,41 | 9756,54 | 9756,54 | 9756,54 | 0,00 | 100,00 |
| | Acumulado R\$ | 188196,42 | 81.656,38 | 158.926,80 | 168.683,34 | 178.439,88 | 188.196,42 | 188.196,42 | 100,00 |

BDI 30,24% EMBUTIDO

GIRUÁ, 10 de maio de 2022.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA

Eng.ª Civil
CREA-RS 117078-D

RUBEN WEIMER

Prefeito Municipal