

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUÁ
PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO 6,50X13,00
LOCAL: RIO COMANDAÍ - GIRUÁ- RS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS		ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	43.853,54	16,70%	21.926,77	4.385,35	4.385,35	4.385,35	4.385,35	4.385,35
2	INFRA- ESTRUTURA	23.811,06	9,07%	23.811,06					
3	MESOESTRUTURA	25.370,66	9,66%		25.370,66				
4	SUPERESTRUTURA EM PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO	169.570,71	64,57%		16.957,07	42.392,68	42.392,68	33.914,14	33.914,14
	TOTAL	262.605,96		45.737,82	46.713,08	46.778,03	46.778,03	38.299,50	38.299,50
	%		100,00%	17,42%	17,79%	17,81%	17,81%	14,58%	14,58%

Data: abril/2022

Engª Civil Claudia E. M. de Almeida
CREA-RS 117078-D

Ruben Weimer
Prefeito Municipal