



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO Nº 23/2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

ÁREA: 2844,93m²

LOCAL: RUA FIDENCIO GONÇALVES DIAS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	%
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
1	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ SOBRE CALÇAMENTO								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2694,65	2694,65						1,01
1.3	PAVIMENTAÇÃO	265212,25	79563,68	92824,29	92824,29	0,00	0,00	0,00	98,99
	Sub Total R\$	267906,90	82.258,32	92824,29	92824,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	Acumulado R\$	267906,90	82.258,32	175.082,61	267.906,90	267.906,90	267.906,90	267.906,90	100,00

BDI 1 = 24,03% EMBUTIDO

Giruá, 23 de outubro de 2023.

CLAUDIA E. M. DE ALMEIDA
Eng.^a Civil CREA/RS 117 078-D

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal