

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE GIRUÁ

Projeto Padrão FNDE – 06 SALAS DE AULA

LOCAL: Giruá

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 meses

Período:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	ORÇAMENTO INICIAL								
	I - EDIFICAÇÃO								
FÍSICO	1 SERVIÇOS PRELIMINARES		100%						100%
FINANCEIRO		R\$	41,35						41,35
FÍSICO	2 MOVIMENTOS DE TERRAS		100%						100%
FINANCEIRO		R\$	3.407,29						3.407,29
FÍSICO	3 INFRA-ESTRUTURA:FUNDAÇÕES		100%						100%
FINANCEIRO		R\$	5.218,27						5.218,27
FÍSICO	4 SUPERESTRUTURA		100%						100%
FINANCEIRO		R\$	3.551,99						3.551,99
FÍSICO	5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		20%	20%	20%	20%	20%		100%
FINANCEIRO		R\$	2.884,51	2.884,51	2.884,51	2.884,51	2.884,51		14.422,56
FÍSICO	6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS		20%	20%	20%	20%	20%		100%
FINANCEIRO		R\$	9.940,15	9.940,15	9.940,15	9.940,15	9.940,15		49.700,74
FÍSICO	7 PAREDES E PAINEIS			100%					100%
FINANCEIRO		R\$		12.801,84					12.801,84
FÍSICO	8 ESQUADRIAS				30%	20%	50%		100%
FINANCEIRO		R\$			15.639,45	10.426,30	26.065,76		52.131,51
FÍSICO	9 COBERTURA		80%	20%					100%
FINANCEIRO		R\$	5.668,36	1.417,09					7.085,45
FÍSICO	10 REVESTIMENTO			25%	25%	25%	25%		100%
FINANCEIRO		R\$		9.326,27	9.326,27	9.326,27	9.326,27		37.305,09
FÍSICO	11 PAVIMENTAÇÃO			50%	20%	20%	10%		100%
FINANCEIRO		R\$		19.606,64	7.842,66	7.842,66	3.921,33		39.213,28
FÍSICO	12 SOLEIRAS E RODAPÊS					50%	50%		100%
FINANCEIRO		R\$				1.306,96	1.306,96		2.613,91
FÍSICO	13 PINTURAS				30%	30%	10%	30%	100%
FINANCEIRO		R\$			25.916,52	25.916,52	8.638,84	25.916,52	86.388,40
FÍSICO	14 ELEMENTOS DECORATIVOS				10%	20%	20%	50%	100%
FINANCEIRO		R\$			2.997,35	5.994,69	5.994,69	14.986,73	29.973,46
FÍSICO	15 INSTALAÇÕES REDE LOGICA							100%	100%
FINANCEIRO		R\$						1.567,82	1.567,82
FÍSICO	16 PORTAL DE ACESSO							100%	100%
FINANCEIRO		R\$						6.789,40	6.789,40
FÍSICO	16 LIMPEZA DA OBRA							100%	100%
FINANCEIRO		R\$						3.276,29	3.276,29
	ORÇAMENTO CONF. TERMO ADITIVO								
FÍSICO	1 RECALQUE POÇO ARTESIANO ATÉ CAIXA D'ÁGUA		100%						100%
FINANCEIRO		R\$	1.162,62						1.162,62
FÍSICO	2 MURO CALÇADAS			100%					100%
FINANCEIRO		R\$		-					-
FÍSICO	3 REDE ELÉTRICA DA AV. GIRUÁ ATÉ O PRÉDIO			100%					100%
FINANCEIRO		R\$		2.805,60					2.805,60
FÍSICO	4 COMPLEMENTO DO ESGOTO CLOACAL					20%	30%	50%	100%
FINANCEIRO		R\$				6.185,41	9.278,11	15.463,52	30.927,03
FÍSICO	5 BATENTE							100%	100%
FINANCEIRO		R\$						1.538,96	1.538,96
FÍSICO	6 BEBEDOURO E MICTÓRIO							100%	100%

FINANCEIRO			R\$						2.812,69	2.812,69
FÍSICO	7	REBOCO / EMBOÇO e CONCRETO E EMBOÇO								0%
FINANCEIRO			R\$							-
FÍSICO	8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS - descida pilares							100%	100%
FINANCEIRO			R\$						7.415,77	7.415,77
		ORÇAMENTO SERV. SEREM REFEITOS E NÃO PREVISTOS								
FÍSICO	1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100%						100%
FINANCEIRO			R\$	43.893,67						43.893,67
FÍSICO	2	COBERTURA		10%	90%					100%
FINANCEIRO			R\$	2.259,34	20.334,03					22.593,37
FÍSICO	3	REVESTIMENTO				90%	10%			100%
FINANCEIRO			R\$			6.311,79	701,31			7.013,10
		TOTAL FINANCEIRO	R\$	78.027,55	79.116,14	80.858,70	80.524,77	77.356,61	79.767,70	475.651,46

475.651,46

RES. TÉCNICO: _____