



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
000	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	COBERTURA DOS ACESSOS À EMEI E EMEB	COBERTURA DOS ACESSOS À EMEI E EMEB

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	COBERTURA DOS ACESSOS À EMEI E EM	360.398,81	% Período:	7,00%	14,34%	21,91%	21,91%	23,11%	11,73%						
1.1.	COBERTURA DO ACESSO À ESCOLA MUN	201.224,78	% Período:		20,59%	24,32%	24,32%	25,68%	5,09%						
1.1.1.	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	165.716,74	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.500,35	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	50,00%	50,00%						
1.1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	30.007,69	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.2.	COBERTURA DO ACESSO À ESCOLA MUN	158.757,04	% Período:	15,89%	6,46%	18,92%	18,92%	19,90%	19,90%						
1.2.1.	PAVIMENTO INTERTRAVADO EXISTENTE	2.291,50	% Período:	100,00%											
1.2.2.	FUNDAÇÕES (SAPATAS 1,00X1,00X0,50 E \	21.709,25	% Período:	100,00%											
1.2.3.	ARRANQUE DE PILARES 0,20X0,30	1.230,11	% Período:	100,00%											
1.2.4.	PILARES 0,20X0,30	10.251,63	% Período:		100,00%										
1.2.5.	COBERTURA	120.154,09	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
1.2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.120,46	% Período:					50,00%	50,00%						
1.3.	SERVIÇOS FINAIS	416,99	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 360.398,81			%:	7,00%	14,34%	21,91%	21,91%	23,11%	11,73%						
Período:	Repasse:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			25.230,86	51.680,82	78.969,63	78.969,63	83.280,03	42.267,84						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			25.230,86	51.680,82	78.969,63	78.969,63	83.280,03	42.267,84						
Acumulado:	%:			7,00%	21,34%	43,25%	65,16%	88,27%	100,00%						
	Repasse:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			25.230,86	76.911,68	155.881,31	234.850,94	318.130,97	360.398,81						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			25.230,86	76.911,68	155.881,31	234.850,94	318.130,97	360.398,81						

RONDINHA - RS
Local

sexta-feira, 22 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO SETTI
CREA/CAU: RS226290
ART/RRT: 13082342