



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
00	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	ENROCAMENTO DO LAGO DO PARQUE MUNICIPAL	ENROCAMENTO DO LAGO DO PARQUE MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ENROCAMENTO DO LAGO DO PARQUE MU	176.154,01	% Período:	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23
1.1.	PERÍMETRO DO LAGO	147.911,94	% Período:	54,68%	40,65%	4,68%								
1.1.1.	INFRAESTRUTURA EXISTENTE A CONCLUI	3.683,56	% Período:	100,00%										
1.1.2.	EMBASAMENTO DE PEDRAS	5.900,54	% Período:	50,00%	50,00%									
1.1.3.	MURO DE CONCRETO ARMADO	121.416,75	% Período:	50,00%	45,00%	5,00%								
1.1.4.	CONTRAFORTES	16.911,09	% Período:	80,00%	15,00%	5,00%								
1.2.	PERÍMETRO DO QUIOSQUE	17.018,52	% Período:	50,00%	50,00%									
1.2.1.	MURO DE CONCRETO ARMADO	14.513,17	% Período:	50,00%	50,00%									
1.2.2.	CONTRAFORTES	2.505,35	% Período:	50,00%	50,00%									
1.3.	RAMPAS DE ACESSO, MANUTENÇÃO E LIV	5.037,73	% Período:	70,00%	30,00%									
1.4.	MONGE DE CONCRETO ARMADO	5.259,36	% Período:	70,00%	30,00%									
1.5.	SERVIÇOS FINAIS	926,46	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 176.154,01			%:	50,74%	43,05%	6,21%								
			Repassar:											
			Contrapartida:	89.380,34	75.841,69	10.931,98								
			Outros:											
			Investimento:	89.380,34	75.841,69	10.931,98								
			%:	50,74%	43,05%	6,21%								
			Repassar:											
			Contrapartida:	89.380,34	165.222,03	176.154,01								
			Outros:											
			Investimento:	89.380,34	165.222,03	176.154,01								

RONDINHA - RS

Local

quinta-feira, 8 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: Mariane Stivanin
CREA/CAU: RS213043
ART/RT: 9632980

Mariane Stivanin
Engenheira Civil
CREA/RS 213043